

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

## PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS”



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**





**Silvano Serrano Guerrero**

Gobernador 2020-2023

**FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS**

Secretario de Agua Potable y  
Saneamiento Básico



**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

**N° de meta:** 825

**Descripción de la meta:** Terminación del 25% de las obras del subproyecto 1 (captación, desarenador, estación de bombeo e instalación de 16 km de conducción de Termotasajero a Pórtico)

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A la fecha, se lleva un avance del 80% de la meta programada al 2023 y ejecución de obras del 20%.



**Inversión**

Presupuesto (en millones de pesos)	Crédito	SGP	Nación Mpios	Total
Programado	90	15	750	855
Ejecutado	1283	33	-	1316



**Beneficiarios**

Cerca de un millón de habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios se verán beneficiados con esta obra, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos étnicos de población urbana.



### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Instalación de 16 km de tubería subproyecto 1



Construcción de línea de aducción de la captación al desarenador para el subproyecto 1 en la termoelectrica de Termotasajero (San Cayetano)



### Localización

Los Trabajos se están realizando en el municipio de Can Cayetano y Cúcuta.





## Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las obras se ejecutaron cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar contagios en los frentes de trabajo (4 frentes de trabajo). OHL, empresa contratista del subproyecto 1, lideró las acciones correspondientes para cumplir con el cronograma establecido.

Del mismo modo, el Viceministerio de Agua y Saneamiento, Ecopetrol, La Gobernación de Norte de Santander, las Alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios; y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios, como miembros del Comité de Uso de Recursos (CUR N°55) han realizado seguimiento administrativo, contable, técnico y financiero del proyecto.



## LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Obra ejecutada sobre obra programada	0	20%



**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO:** 5. Infraestructura

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

**N° de meta:** 826

**Descripción de la meta:** Terminación del 5% de las obras del subproyecto 3 y 4 terminadas (planta de tratamiento el pórtico, conducción y almacenamiento de Villa del Rosario y Los Patios.

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 se programó la ejecución del 2 % de las obras. A la fecha, se ha alcanzado un avance del 7% de la meta programada al 2023, con lo cual, puede concluirse que las obras del acueducto metropolitano han avanzado más allá de lo programado.



**Inversión**

Presupuesto	crédito	SGP	Nación Mpios	Total
Programado	223	37	1860	2120
Ejecutado	-	-	-	-



### Beneficiarios

Cerca de un millón de habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios se verán beneficiados con esta obra, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etareos de población urbana.




### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Construcción de planta de tratamiento de agua potable en El Pórtico



Construcción de planta de tratamiento de agua potable en El Pórtico



### Localización



Los trabajos, como excavaciones, se han realizados en la planta del Pórtico (Cúcuta, y Los Patios y Villa del Rosario se ha empezado a realizar los preliminares.



### Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las obras se ejecutaron cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar contagios en los frentes de trabajo en El Pórtico, Los Patios y Villa del Rosario.

Del mismo modo, el Viceministerio de Agua y Saneamiento, Ecopetrol, La Gobernación de Norte de Santander, las Alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios; y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios, como miembros del Comité de Uso de Recursos (CUR N°55) han realizado seguimiento administrativo, contable, técnico y financiero del proyecto.



### LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Obras ejecutadas sobre obra programada	1	100%



--	--	--

**DEPENDENCIA:****SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO****EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura****Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico**Subprograma:** 5.3.1.2 Optimización de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados urbanos y rurales**N° de meta:** 827**Descripción de la meta:** Esquema Regional de Operación de la Infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:****Cumplimiento**

A septiembre 30 no se programó la ejecución de ningún esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano. Junto al Viceministerio de Agua, se estudian las alternativas de prestación del servicio.

**Inversión**

El Viceministerio de Agua y Saneamiento contrató consultoría especializada para la formulación del esquema Regional de Prestación de los Servicios Públicos del Acueducto y Alcantarillado y sus actividades complementarias en el marco del Proyecto "Acueducto Metropolitano de los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios".

**Beneficiarios**

Se estima beneficiar a cerca de 1 millón de habitantes del sector Urbano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población.



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS



La vivienda y el agua son de todos

Mínvivienda

OPERADOR ESPECIALIZADO CÚC, VR, LP, ACUMEC, PTAR

ECONOMÍAS DE ESCALA, MEJOR SERVICIO, MEJORES OPORTUNIDADES

### Definición del esquema de prestación regional ejecutor Findeter


**Generalidades:**

Ejecutor: FINDETER (convenio tripartito)\*  
 Duración: 6 meses mas prorroga de un mes  
 Estado: En ejecución Fase I  
 Prorroga: Terminación Fase I septiembre 19 de 2020

\*Administrador de recursos FINDETER

Contratista	Suscripción contrato	Acta de inicio	Duración	Fecha de terminación	Valor
Consortio NCK Formulación	15/04/2020	19/05/2020	7 meses	19/12/2020	\$523 millones
Consortio Interventoria Cúcuta 2020	28/04/2020	19/05/2020	8 meses	19/01/2021	\$161 millones

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



### Localización

Se localiza en el sector Urbano de los Municipios de: Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.



## Ejecución

La ejecución de la consultoría se encuentra en curso y es adelantada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento, en coordinación con la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.



## LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Estudios para estructuración del esquema de operación efectuados	0	1



**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.2 Optimización de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados urbanos y rurales

**N° de meta:** 828

**Descripción de la meta:** Diseños de sistemas de acueducto y/o alcantarillado urbano y rural

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 no se programó la ejecución de diseños, sin embargo, se han ejecutado estudios y diseños para los municipios de San Cayetano (veredas Tabiro, Guaduas, Florida, Urimaco Y Puente Zulia) y Salazar, logrando un cumplimiento del 90% para el cuatrienio 2020-2023.



**Inversión**

	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO	NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
Programado	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutado	-	25	21	-	79	-	125



### Beneficiarios

Con estos diseños se verán favorecidos 9.742 habitantes de San Cayetano y Salazar, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana y rural.



### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



*Socialización de diseños de acueductos rurales en San Cayetano*



### Localización



El proyecto se desarrolló en el casco urbano del municipio de Salazar y las veredas de Tabiro, Guaduas, Florida, Urimaco Y Puente Zulia Del Municipio De San Cayetano sector rural del Municipio de (San Cayetano)



### Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, los estudios se ejecutaron cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 en los frentes de trabajo de topografía, geotecnia, e hidráulicos en campo.

Actualmente estos estudios y diseños se encuentran en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su viabilización.



### LOGROS



INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
-----------	-----------------	--------------------



Estudios programados	ejecutados	sobre	estudios	2	100%



**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.2 Optimización de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados urbanos y rurales

**N° de meta:** 829

**Descripción de la meta:** 5 acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales optimizados

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 se programó la ejecución de tres acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o Rurales. Esta meta se ha superado y se están ejecutando a la fecha 10 proyectos para el sector de agua potable y saneamiento básico del departamento, con un porcentaje de cumplimiento del 90% para el cuatrienio 2020-2023.



**Inversión**

Presupuesto	R Propios	SGP	Regalías	Crédito	Nación	Otros	Total
Programado	268	2782	-	-	327	1636	5014
Ejecutado	-	2660	1378	788	123	-	4949

Cerca de \$21 mil millones de pesos se han invertido en los 10 proyectos ejecutados para el cumplimiento de esta meta, Los valores de inversión se encuentran en millones de pesos y distribuidos de la siguiente manera:

Proyecto	Valor total	valor pagado	avance
Optimización acueducto urbano de Bochalema	2.004	1.603	80%
Optimización acueducto urbano de Chinácota	5.459	2.729	50%
Fase I Optimización acueducto urbano de El Zulia	4.984	4.086	100%
Optimización acueducto Vereda de Astilleros de El Zulia	4.241	551	14%
Optimización acueducto urbano de Durania	2.967	1.987	90%
Optimización acueducto urbano de La Esperanza	1.992	797	52%
Optimización acueducto Corregimiento de La Pedregosa, La Esperanza	3.633	3.197	91%
Fase I Optimización acueducto urbano de Tibú	4.736	615	14%
Optimización acueducto urbano de Villacaro	1.690	1.183	70%
Optimización acueducto urbano de Pamplonita	2.218	2.218	100%



### Beneficiarios

Los proyectos de optimización de sistemas de acueducto y/o alcantarillado proyectan beneficiar a más de 83.000 de habitantes de cascos urbanos y rurales de los municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, La Esperanza y el corregimiento de La Pedregosa, Tibú, Villacaro, Pamplonita, El Zulia y la vereda de Astilleros; incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana.



### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Optimización sistema de acueducto urbano del municipio de Pamplonita



Fase 1 Optimización sistema de acueducto urbano del municipio de El Zulia




### Localización

Las optimizaciones se están realizando en los cascos urbanos de Bochalema, Chinácota, Durania, La Esperanza, Villacaro, Pamplonita, El Zulia, Tibú; y rurales en: la vereda Astilleros (El Zulia) el corregimiento de La Pedregosa (La Esperanza).



### Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las obras se ejecutadas cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 en cada frente de trabajo de las optimizaciones de sistemas de acueductos y/o alcantarillados; los contratistas de cada proyecto tomaron las acciones correspondientes para cumplir con el cronograma establecido.



### LOGROS

El PDA Norte de Santander, subió el índice de PDA, de rango medio a rango Alto, siendo uno de los mejores rankeados del país.

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Obras ejecutadas sobre obras programadas	10	90%



**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.2 Optimización de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados urbanos y rurales

**N° de meta:** 830

**Descripción de la meta:** 5 Estudios y diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales PDET

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 se programó la ejecución de 1 estudio y diseño y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales PDET y actualmente se adelanta etapa de estructuración de proyectos. Se logró la vinculación de la ART (agencia de renovación de territorio) y Colombia Transforma.



**Inversión**

Se espera terminar fase de estructuración de proyecto para presentarlo a OCAD paz.



**Beneficiarios**

Con estas soluciones individuales se estima beneficiar a una población de 20.000 habitantes del sector rural de los municipios PDET (El Carmen, El Tarra, convención, san Calixto, Hacarí, Tibú,

Sardinata, Teorama), incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población.




## REGISTROS FOTOGRÁFICOS



## Localización

Los Estudios y diseños de proyectos de soluciones individuales rurales de Municipios PDET, se localizan en: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.



## Ejecución

Su ejecución no se ha iniciado, está en estado de estructuración y gestión de búsqueda de recursos.



## LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Estudios soluciones individuales proyectados sobre Estudios soluciones ejecutados.	5	50%

**DEPENDENCIA:**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,1 Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

**Subprograma:** 5.3.1.2 Optimización de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados urbanos y rurales

**N° de meta:** 831

**Descripción de la meta:** Estudios y/o construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 no se programó la ejecución de ninguna actividad en esta meta, sin embargo, se logró la aprobación con OCAD paz del proyecto optimización acueducto corregimiento la gabarra-Tibú.



**Inversión**

Se encuentra en proceso de licitación para ejecución de obras de la optimización acueducto corregimiento la gabarra- Tibú.



**Beneficiarios**

Los beneficiarios son la población del Municipio Tibú corregimiento la gabarra (5 mil habitantes) incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana.



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS



### Localización

Se localiza en los Municipios Tibú, Corregimiento de La Gabarra.



### Ejecución

En proceso de licitación.



## LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
-----------	--------------------	--------------------------



Obras ejecutadas sobre obras programadas	1	70%
--	---	-----

**DEPENDENCIA:**

**SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica: 5.3 Más Oportunidades para los servicios Públicos**

**Programa: 5.3.1 Acceso a agua potable y saneamiento básico**

**Subprograma: 5.3.1.3 Apoyo a la construcción de Sistemas de tratamiento de aguas residuales**

**N° de meta: 832**

**Descripción de la meta: Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en sus diseños y/o construcción**

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 de 2020 no figura programada ninguna actividad, pero el Viceministerio de Agua y Saneamiento ha realizado mesas de trabajo con la Gobernación, CORPONOR, el Municipio de Cúcuta, Los Patios Villa del Rosario, San Cayetano, para coordinar la estructuración de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y San Cayetano. Se ha firmado el acuerdo de voluntades para las diferentes fases de estructuración, diseño, financiación, ejecución y puesto en marcha. Se están evaluando propuestas de Findeter, y del Banco Mundial para el proceso de estructuración.



**Inversión**

La inversión todavía no se ha definido.



**Beneficiarios**

Cerca de un millón de habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios se verán beneficiados con esta obra, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana.



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS




*Firma de Acuerdo de Voluntades para la estructuración, diseño, financiación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y San Cayetano.*



## Localización

Estos proyectos se localizan en la zona urbana de Cúcuta Los Patios, Villa del Rosario y San Cayetano



## Ejecución

Se trabaja en coordinación entre el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, la Gobernación, Corponor, los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y San Cayetano. Actualmente se encuentra en proceso de estructuración.



## LOGROS

Firma de acuerdo de voluntades.

## DEPENDENCIA

### SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

**EJE ESTRATÉGICO: 5.** Infraestructura

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,2 Modernización Fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

**Subprograma:** 5.3.2.1 Impulso a estrategias asociativas para la recolección y disposición de Residuos Sólidos

**N° de meta:** 833

**Descripción de la meta:** 1 Estrategia de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos optimizados.

#### AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:



#### Cumplimiento

A septiembre 30 no se ha programado la ejecución de la meta. Se está estructurando el proceso con el municipio de Labateca, complementario con el efectuado en el municipio de Toledo 2019.



#### Inversión

A septiembre 30 no se ha programado inversión.



#### Beneficiarios

De acuerdo a los estudios que se están realizando, se determinará el número de beneficiarios de los municipios en cuestión.



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS



En el 2019 se ejecutó proyecto piloto de gestión de residuos sólidos con la Fundación MIMA en Toledo



Piloto de gestión de residuos sólidos con la Fundación MIMA en Toledo



## Localización

Las estrategias Asociativas de recolección se harán en los Municipios de: Toledo, Labateca.



## Ejecución

En proceso precontractual.



**DEPENDENCIA**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,2 Modernización Fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

**Subprograma:** 5.3.2.2 fortalecimiento de la gestación institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

**N° de meta:** 835

**Descripción de la meta:** 5 Municipios con asistencia en la implementación de estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB.

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

Se realizó acompañamiento a 4 Municipios (Durania, Silos, Puerto Santander, Chitagá) en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación del servicio, cumpliendo la meta más allá de lo proyectado (dos municipios).




**Inversión**

Presupuesto (en millones de pesos)	DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
Programado	12	160	0	0	20	0	192
Ejecutado	23	108	15			11	157



## Beneficiarios

Población beneficiada 553.527 habitantes de 25 Municipios PDA incluyendo la población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana, los cuales reciben Monitoreo, seguimiento y control sobre los prestadores de servicios domiciliarios.



Acompañamiento al Comité Permanente de Estratificación de Villa del Rosario para explicar y orientar homologación del código único catastral en el formato Reporte Estratificación y Coberturas -REC



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS



## Localización

Socialización línea de crédito Findeter con 0% tasa de interés, dirigida a las Empresas prestadoras de servicios de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo, región Nororiental.



Municipios de zona urbana PDA: Arboledas, Bochalema, Cácuta, Cáchira, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Lourdes Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos, Tibú, Toledo, Villacaro, Villa del Rosario.



### Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se ha apoyado, vía correo y capacitaciones virtuales, con la orientación a los municipios en el cargue al Sistema Único de Información (SUI). La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico realizó monitoreo, seguimiento y control a todos los Municipios y las Empresas Prestadoras de Servicios Domiciliarios.

Se realizó reunión virtual con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para socializar el informe preventivo con los indicadores que evalúan del cargue al SUI y FUT para procesos certificación.

Por otra parte, se realizó socialización de la línea de crédito Findeter con 0% tasa de interés, dirigida a las Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de la región Nororiental.



LOGROS



INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Municipios con monitoreo de seguimiento sobre municipios programados	4	100%



**DEPENDENCIA**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,2 Modernización Fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

**Subprograma:** 5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestion del Riesgo en el sector de APSB

**N° de meta:** 836, 837,838

**Descripción de la meta:** Plan de Gestión Social del Sector de APSB implementado.

Plan Ambiental del sector de APSB implementado.

Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A pesar de no tener ninguna programación para el año 2020, se ha estructurado el Plan de Gestión Social, el cual fue viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se encuentra a la espera de aprobación por parte del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua.

En lo que respecta al Plan Ambiental, este fue concertado con CORPONOR y recibió el visto bueno de la entidad. Se debe presentar al Comité Directivo del PDA para su aprobación y posterior ejecución.

Sobre el Plan de Gestión del Riesgo, se está haciendo seguimiento a la etapa del conocimiento del nivel de riesgo en todos los municipios.



**Inversión**

No se registran para este periodo



### Beneficiarios


Se espera beneficiar con estos tres planes a toda la población del Departamento, incluyendo población de condiciones especiales y todos los grupos etarios urbanos y rurales.



### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Concertación virtual del Plan Ambiental ante CORPONOR



Concertación virtual del Plan Ambiental ante CORPONOR



### Localización



Todos Los Municipios del Departamento de Norte de Santander zona urbana rural.



### Ejecución

Los Planes Ambiental y de Gestión social se encuentran a la espera de aprobación por parte del Comité Directivo del PDA, mientras que el Plan de Gestión del Riesgo está en etapa de estructuración.



### LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Planes formulados	3	2



**DEPENDENCIA**

**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**EJE ESTRATÉGICO: 5. Infraestructura**

**Línea Estratégica:** 5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios Agua, Saneamiento Básico y Energía

**Programa:** 5,3,2 Modernización Fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

**Subprograma:** 5.3.2.2 fortalecimiento de la gestación institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

**N° de meta:** 834

**Descripción de la meta:** 5 Municipios con acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales

**AVANCE A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:**



**Cumplimiento**

A septiembre 30 se programó la ejecución de 2 Municipios con acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación del servicio a la fecha, se ha alcanzado un avance de 4 municipios de la meta programada al 2023.



**Inversión**

Presupuesto	R PROPIOS	SGP	Nación Mpios	Total
Programado	12	160	20	192
Ejecutado	-	257	-	257




### Beneficiarios

Población beneficiada 553.527 habitantes de 25 Municipios PDA incluyendo la población de condiciones especiales y todos los grupos etarios de población urbana. Que reciben Monitoreo, seguimiento y control sobre los prestadores de servicios domiciliarios.



### REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Capacitación en implementación de software para modernización de procesos



Se apoyó la convocatoria de la capacitación sobre la implementación del marco tarifario para pequeños prestadores



### Localización

Los Municipios de zona urbana PDA. son: Arboledas, Bochalema, Cacota, Cáchira, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Lourdes Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos, Tibú, Toledo, Villacaro, Villa del Rosario.





## Ejecución

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se realizó con los 40 municipios, jornada virtual de participación ciudadana de la Resolución CRA 913 de 2020, con la Comisión de Regulación para Agua Potable y Saneamiento Básico. Del mismo modo, se llevó a cabo jornada virtual de asistencia técnica sobre diferentes temas relacionados con el uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB)

Se organizó y acompañó la capacitación del software Integrín, sección 1 y 2, para los municipios de: Herrán, Cucutilla, Bucarasica, Sardinata, San Fernando -Los Patios-, Toledo, San Cayetano, Lourdes, Silos, Teorema, San Calixto, Ábrego, Cúcuta, Empresa Privada De Tierra Linda -Los Patios-, Ocaña, La Playa De Belén, El Carmen, La Esperanza y Hacarí.

Se ha dado acompañamiento a los municipios que han quedado en riesgo alto dentro del estándar calificado por el Viceministerio de A Potable y Saneamiento con los recursos SGP.



## LOGROS

INDICADOR	LINEA BASE 2019	3er trimestre 2020
Municipios con acompañamiento sobre municipios programados	5	100%