

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INFORME DE GESTIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado					5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)					100	100	100	100.0%	100.0%	2,296.0		1,810.0		486.0	5,050.0		7,346.0			
											3,797.1	95.0	2,180.2		1,515.2	6.7		3,797.1			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		87,325	Jóvenes 18-24		108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		104,583	Adultos 25-62		511,541			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		73,530	3ra Edad 65 y más		88,838			974,764		Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad		
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía						5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado						5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO												
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).					100	100	99	99.0%	99.0%	29,270.0		1,349.0		27,921.0	60,450.0		89,720.0					
											33,290.7	118.9	25,374.6	98.1	5,199.1	2,500.0		33,290.7					
IMPACTO POBLACIONAL																							
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		87,325	Jóvenes 18-24		108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante						
			Niños y Niñas de 6-12		104,583	Adultos 25-62		511,541			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle						
			Adolescentes 13-17		73,530	3ra Edad 65 y más		88,838			974,764		Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																							
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																							
VER ANEXO																							

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía				5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado							5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano										
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.					1	1	1	50.0%	50.0%	884.0		812.0		72.0	600.0		1,484.0			
											247.8		133.8		114.0		247.8				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		87,325	Jóvenes 18-24		108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		104,583	Adultos 25-62		511,541			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		73,530	3ra Edad 65 y más		88,838			974,764		Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad		
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía				5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado				5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural			3	3	7	233.3%	233.3%	1,621.7	655.0	966.7			166.7		1,788.4			
									2,741.2	663.1	1,049.6	21.2		1,007.3	134.6	2,875.8			

IMPACTO POBLACIONAL													
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	2,698	Jóvenes 18-24	2,967	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	3,426	Adultos 25-62	13,697	28,262		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	2,387	3ra Edad 65 y más	3,087			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

2967																				
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																				
VER ANEXO																				

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía						5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado						5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados					11	11	18	163.6%	163.6%	17,514.3	774.2	16,696.2	43.9		20,305.7	4,527.6	42,347.6						
											44,164.1	2,527.0	23,799.2	3,565.9	9,490.6	4,781.4	26,467.6	70,631.7						
IMPACTO POBLACIONAL																								
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		23,844	Jóvenes 18-24		28,332	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante							
			Niños y Niñas de 6-12		28,937	Adultos 25-62		1,383,477			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle							
			Adolescentes 13-17		20,240	3ra Edad 65 y más		23,542			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad							
ALCANCE TERRITORIAL																								
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen				
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen				
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			2022	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			2023	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																								
VER ANEXO																								

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado					5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES									
															DEPARTAMENTO						
SUBTOTAL DEPTO		R PROPIOS		SGP		REGALÍAS		CRÉDITO													
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET				5	5	8	160.0%	160.0%	4,188.0	287.0	3,901.0			106.0	530.0	4,824.0	<div></div>			
										32.6		32.6				32.6					
IMPACTO POBLACIONAL																					
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		800	Jóvenes 18-24	750	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante									
	Niños y Niñas de 6-12		750	Adultos 25-62	5,650	10,000		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle									
	Adolescentes 13-17		1,100	3ra Edad 65 y más	950			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad									
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado					5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET				5	5	8	160.0%	160.0%	8,804.6	197.0	5,656.0	2,951.6		2,156.0	3,780.0	14,740.6				
										8,466.6	1,877.1	913.0	5,097.9		578.6		8,466.6				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		4,531	Jóvenes 18-24		4,924	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		5,730	Adultos 25-62		23,021			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		3,836	3ra Edad 65 y más		5,052			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado					5.3.1.3 Apoyo a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción					2	2	2	100.0%	100.0%												
											2,016.0	1,000.0	709.9			306.2		2,016.0				
IMPACTO POBLACIONAL																						
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		87,781	Jóvenes 18-24		109,459	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
			Niños y Niñas de 6-12		105,123	Adultos 25-62		513,907	979,493		En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
			Adolescentes 13-17		73,897	3ra Edad 65 y más		89,326			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					
ALCANCE TERRITORIAL																						
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	2022	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																						
VER ANEXO																						

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.1 Impulso a estrategias asociativas para la recolección y disposición de residuos sólidos											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados					4	3	1	33.3%	25.0%	3,430.0	230.0	3,200.0			750.0	1,000.0	5,180.0			
											162.8	73.1	60.8			28.9		162.8			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		674	Jóvenes 18-24		750	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		906	Adultos 25-62		3,843			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		628	3ra Edad 65 y más		1,012			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES		
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
834	Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales					25	25	25	100.0%	100.0%	1,790.0	52.0	1,738.0			436.0		2,226.0			
											3,233.5		2,971.7			261.8		3,233.5			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		33,180	Jóvenes 18-24		40,765	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		40,370	Adultos 25-62		188,203			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		28,446	3ra Edad 65 y más		33,553			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB					25	25	25	100.0%	100.0%	1,540.0	52.0	1,488.0			86.0		1,626.0			
											2,187.8	35.2	1,811.1	141.5		200.0	65.3	2,253.1			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		33,180	Jóvenes 18-24		40,765	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		40,370	Adultos 25-62		188,203			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		28,446	3ra Edad 65 y más		33,553			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.				1	1	1	100.0%	100.0%	2,500.0		2,500.0			200.0		2,700.0				
										961.7		731.8			229.9		961.7				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		33,180	Jóvenes 18-24		40,765	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		40,370	Adultos 25-62		188,203			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		28,446	3ra Edad 65 y más		33,553			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.				1	1	1	100.0%	100.0%	470.0		300.0		170.0			470.0				
										297.2	25.4	197.8			74.0		297.2				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		33,180	Jóvenes 18-24		40,765	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		40,370	Adultos 25-62		188,203			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		28,446	3ra Edad 65 y más		33,553			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía					5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.				1	1	1	100.0%	100.0%	100.0		100.0						100.0			
										226.9		125.5			101.4		226.9				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		33,180	Jóvenes 18-24		40,765	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		40,370	Adultos 25-62		188,203			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		28,446	3ra Edad 65 y más		33,553			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER ANEXO																					

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INDICADORES DE RESULTADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2019	Meta 2023	2019		Meta 2023
Cobertura Departamental de Servicio de Acueducto Potable Urbano	93,5%	94%	76.79%		
Índice de Calidad del Agua Potable Urbana Departamental	10,55	9	7.10%		
Cobertura Departamental de Acueducto Rural	12.20%	40%	62.20%		
Cobertura Departamental de Alcantarillado Rural	17.60%	30%	55.15%		
Número de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Departamento	13%	15%	48.20%		
Cobertura Departamental de Servicio de Alcantarillado Urbano	99.20%	99.50%	76.60%		

2020	2021	2022	2023	Promedio Periodo
93.60%	93.80%	93.90%		
10.30%	10%	3.4867		
15%	18%	19%		
17.60%	17.60%	17.60%		
13.50%	14%	14%		
99.30%	99.30%	99.30%		

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			3er Trimestre 2023	3er Trimestre 2023			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

5.3. Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5.3.1. Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100	100	100.0%	100.0%	3,797	95.0	2,180.2		1,515.2	6.7		3,797.1	
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100	99	99.0%	99.0%	33,291	118.9	25,374.6	98.1	5,199.1	2,500.0		33,290.7	
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	248		133.8		114.0			247.8	
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural	3	3.0	7.0	233.3%	233.3%	2,741	663.1	1,049.6	21.2		1,007.3	134.6	2,875.8	
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados	11	11	18	163.6%	163.6%	44,164	2,527.0	23,799.2	3,565.9	9,490.6	4,781.4	26,467.6	70,631.7	
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET	5	5	8.0	160.0%	160.0%	33		32.6					32.6	
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET	5	5.0	8.0	160.0%	160.0%	8,467	1,877.1	913.0	5,097.9		578.6		8,466.6	
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	2.0	2.0	100.0%	100.0%	2,016	1,000.0	709.9			306.2		2,016.0	

5.3.2. Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3.0	1.0	33.3%	25.0%	163	73.1	60.8			28.9		162.8	
834	Municipios con acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	25	25	100.0%	100.0%	3,234		2,971.7			261.8		3,233.5	
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB	25	25	25	100.0%	100.0%	2,188	35.2	1,811.1	141.5		200.0	65.3	2,253.1	
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	962		731.8			229.9		961.7	
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	297	25.4	197.8			74.0		297.2	
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	227		125.5			101.4		226.9	

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
101,826.0	6,414.8	60,091.5	8,924.6	16,318.9	10,076.2	26,667.5	128,493.5

Meta 825. 100 % de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, Estación de Bombeo, Conducción, Termotasajero - el Pórtico).
<p>AÑO 2020</p> <p>Subproyecto 1</p> <p>Contratista: OBRASCON HILUARTE LAIN S.A – OHL</p> <p>Valor del contrato: 124.930.360.141</p> <p>Interventor: Estudios Técnicos S.A.S (DIANA PATRICIA RINCON LINARES).</p> <p>Avance 25 % de las obras de (Captación, desarenador, Estación de Bombeo, Conducción, Termotasajero - el Pórtico).</p> <p>Año 2021</p> <p>Avance de 72 % de las obras de (Captación, desarenador, Estación de Bombeo, Conducción 16 Km, Termotasajero - el Pórtico).</p> <p>Año 2022</p> <p>Avance de 100 % de las obras de (Captación, desarenador, Estación de Bombeo, Conducción de 16.985 m., Termotasajero - el Pórtico).</p> <p>A la fecha se encuentra en visita de inspección por parte de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios para corregir algún posible inconveniente que se pueda presentar durante el proceso de funcionamiento y definición del proceso de puesta en marcha y de la operación.</p> <p>Año 2023</p> <p>En el Momento se encuentra en proceso de entrega a la alcaldía de Cúcuta.</p>

Meta 826. 100 % de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).
<p>Año 2020</p> <p>Subproyecto 3 y 4</p> <p>Contratista: SP INGENIEROS S.A.S</p> <p>Valor del contrato: 127.235.234.859</p> <p>Interventor: Estudios Técnicos S.A.S (DIANA PATRICIA RINCON LINARES).</p> <p>Avance de un 7,2 % de las obras (Planta de tratamiento de agua potable el Pórtico, Conducción y almacenamiento de Villa del Rosario y Los Patios).</p> <p>Año 2021</p> <p>Avance de 52 % de las obras de (Planta de tratamiento de agua potable el Pórtico, presenta un avance 45 %. Conducción y almacenamiento de Villa del Rosario y Los Patios, se esta terminando la cimentación y están en construcción los tanques de almacenamiento).</p> <p>Año 2022</p> <p>Avance de un 97 % (Planta de tratamiento de agua potable el Pórtico, presenta un avance 45 %. Conducción y almacenamiento de Villa del Rosario (Barrio 1 de mayo) y Los Patios, (barrio Las Cumbres).</p> <p>Año 2023</p> <p>Planta de tratamiento de Agua Potable 100 %, conducción y tanques de almacenamiento de Villa del Rosario y Los Patios, terminados 99 %, en el Convenio Interadministrativo de uso de Recurso (CUR) No. 055 de 2017, se planteó, ejecutar algunas actividades adicionales como: construcción de una planta de lodos.</p> <p>finalizar pruebas de estanqueidad a los tanques de almacenamiento.</p> <p>Geotecnia definitiva de la línea de impulsión entre la planta de tratamiento de Agua Potable y la plataforma de los tanques de almacenamiento.</p> <p>Comisionamiento (generadores transformadores de la Planta).</p> <p>Puesta en Marcha.</p>

Meta 827 Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.

Año 2020

Meta 827 Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.

En esta vigencia se contrató a través de Findeter, la consultoría con el Consorcio NCK Formulación. Una consultoría Especializada para la Formulación del Esquema Regional de Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y sus Actividades Complementarias en el marco del Proyecto del Acueducto Metropolitano de los Municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

Se incluye la inversión de los profesionales que, en el marco del PDA, contribuyen a la materialización del Esquema Regional para el Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios - Francisco de Paula Santander.

Año 2021

En este año se avanza con la estructuración del Esquema de operación que recibirá y operará las obras una vez terminadas. Se calcula el indicador con un avance del 30%.

Año 2022

En desarrollo de la consultoría contratada por Findeter, Contrato de consultoría No. PAF – ATF – C-002 – 2020 - Consorcio NCK - Formulación, en su Fase I presentó las alternativas de esquemas empresariales propuestas para la operación de las obras del Acueducto Metropolitano, la región mediante Acta de Concertación No.1 del 1 de marzo de 2022 selecciona el Proceso progresivo de integración regional, teniendo en cuenta que actualmente los tres (3) municipios cuentan con un contrato de operación vigente, este esquema permite una gradualidad para que los esquemas contractuales vigentes se puedan adaptar en el tiempo e integrarse a este esquema. Para implementar esta alternativa se requiere la definición de un esquema institucional, que sería el encargado de implementar las acciones que se deriven de la alternativa escogida, para lo cual, la consultoría identificó que esta acción la podría realizar de la siguiente manera: 1.Fortalecimiento la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. 2.Creación de una nueva empresa 3.Fusión voluntaria de las empresas existentes 4.Fortalecimiento la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios -EMSPD Cada una de las alternativas planteadas por la consultoría tienen sus ventajas y desventajas, las cuales se encuentra analizando el equipo designado por el señor Gobernador y los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Sin embargo, no ha sido posible llegar conciliar en toma de decisiones, dado que el señor de alcalde de la ciudad de Cúcuta, el Dr. Jairo Tomás Yáñez R., indica que su posición es que el operador regional del acueducto metropolitano debe ser la EIS CUCUTA S.A. E.S.P. Esta alternativa fue revisada por el equipo de trabajo con delegados de la gobernación y los 3 municipios, no obstante, el resultado presentado por la consultaría contratada para la valoración de la empresa EIS CUCUTA, no cumplió las expectativas de la región y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó observaciones a la propuesta de la EIS CUCUTA y el resultado de la consultoría. La Gobernación del Norte de Santander ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuar con el apoyo a la región con el soporte técnico y administrativo, con el fin lograr el objetivo final que es tener un acueducto metropolitano que beneficie tanto a Cúcuta como a Los Patios y Villa del Rosario.

Año 2023

Sa ha presentado acercamiento con los actores regionales con los alcaldes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con el fin de encontrar una alternativa de solución en la definición del operador del acueducto metropolitano teniendo en cuenta las directrices dadas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

En la cual la entrega de la Infraestructura debe ser mancomunada y operada de manera integral, como un solo sistema.

Meta 828 Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural

1 Contratista: **CONSORCIO DISEÑOS SALAZAR 2019.**

Contrato de Consultoría: EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO E SALAZAR DE LAS PALMAS. Este contrato se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Para su Viabilidad.

Valor del Contrato: 412.626.312.00

Interventoría: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIO TECNICO AMBIENTAL (COOPROCONAS).

Valor del contrato: 32.605.000.00

2 Contratista: **CONSORCIO DISEÑOS RURALES SAN CAYETANO.**

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER. Este contrato se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Para su Viabilidad.

Valor del Contrato: 307.247.290.00

Interventoría: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIO TECNICO AMBIENTAL (COOPROCONAS).

Valor del Contrato: 24.604.800.00

Año 2021

3 Contratista: **UNION TEMPORAL DISEÑOS JUANFRIO.**

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE JUAN FRIO MUNICIPIO DE VILLA DE ROSARIO. Este proyecto se encuentra en el Ministerio de Vivienda para su viabilidad.

Valor del Contrato: 426.251.220.00.

Interventoría: UNION TEMPORAL ESTUDIOS JUAN FRIO.

Valor del Contrato: 34.997.971.00.

4 Contratista: **UNION TEMPORAL ACUE-PUERTO SANTANDER**

Contrato de Consultoría: ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Terminado 100% se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su viabilización.

Valor del Contrato: 571.282.840.00

Interventoría: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TIBU 2021

Valor del Contrato: 30.320.438.00

Año 2022

5 Contratista: **U T LA PLAYA 2021**

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA PLAYA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, presenta un avance de 100 %, se encuentra suspendido.

Valor del contrato: 658.562.184.00

Interventoría: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA (COOPROCONAS)

Valor del Contrato: 52.584.114.00.

6 Contratista: **UNION TEMPORAL CONSULTORIA SANTIAGO 2021**

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Terminado 100% se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su viabilización.

Contrato de Consultoria: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL SISTEMA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Terminado y radicado en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Valor de contrato: 374.949.960.00
Interventoría: LILIANA CAROLINA DURAN BARBOSA
Valor del Contrato: 29.869.000.00.

7 Contratista: **UNION TEMPORAL ICOTA 2022**

Meta 829 Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados

Año 2020

1 Contratista: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLA CARO
-Contrato de Obra: OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE VILLACARO, NORTE DE SANTANDER.
Valor del contrato: 1.690.289.855.90.
Presenta un avance del 70 %. Se ha construido Dique de Captación, nuevo desarenador, canal en concreto abierto que comunica la captación con el desarenador, construcción de cajas de aducción. Se inicio la optimización de la planta de Agua Potable.
-Interventoría: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR.
Valor del Contrato: 201.990.881.24

Año 2021

Avance de la obra 100 % se terminó la optimización de la Planta de tratamiento de Agua Potable y se instalaron 327 metros de red de distribución.
Inaugurado, entregado al Municipio, en proceso de liquidación.

Año 2020

2 Contratista: **UNION TEMPORAL ACUEDUCTO ZULIA 2018**
- Contrato de Obra: OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO FASE I MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER.
Valor del Contrato: 5.208.711.528.00.
Terminado 100 % obras ejecutadas: Optimización de la plata de tratamiento de Agua Potable (mejoramiento de floculadores, filtros sedimentadores, y cambio de válvulas).
Construcción de un tanque de almacenamiento de 1600 m³.
Instalación de redes de conducción y distribución en una longitud de 5.5 km.
Instalación de 9 macro medidores y 260 micromedidores, Instalación de Válvulas y Ventosas.
Puesto en marcha.
Entregado al Municipio en proceso de liquidación.

-Interventoría : UNION TEMPORAL ZULIA FASE I
Valor del Contrato: 386.451.753.00

Año 2020

3 Contratista: **UNION TEMPORAL AC PEDREGOSA 2017**
-Contrato de Obra: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA.
Valor del Contrato: 3.839.693.193.00.
Presenta un avance 91 % obra realiza: Captación nueva rejilla de fondo sobre la quebrada la Raya.
Suministro e instalación de 75 metros de aducción, captación desarenador.
Construcción de dos desarenadores, dos (2) pasos elevados uno de 40 m., y otro de 130 m. sobre la quebrada.
Suministro e instalación de 7.276 m. de tubería de pvc. Para aducción desarenador a la Planta de tratamiento de Agua Potable.
Construcción de la Planta de tratamiento de Agua Potable con capacidad de 7.6 l/s.
Construcción de tanque de almacenamiento para 160 m³ y una caseta de operación.

Año 2021

Terminado 100 % se ejecutó: Red de distribución de 1.500. metros.
Construcción de laboratorio químico para análisis de agua.
Construcción de unidad sanitario y puesto en marcha.
Entregado al Municipio. Liquidado.

Año 2020

4Contratista: **UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 2019**
-Contrato de Obra: OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO SUELO URBANO DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA, NORTE DE SANTANDER
Valor del Contrato: 2.960.841.962.00.
Presenta un avance del 52 %, se ha ejecutado optimización de aducción e instalación de 300 metros de tubería de 6 “.
Suministro e instalación de 1830 metros de tubería red de distribución, 2”, 4” y 6”.

-Interventoría: UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 2019.
Valor del Contrato: 229.518.067.60.

Año 2021

Presenta un avance del 99 %, se ha ejecutado: La instalación de 610 micromedidores. Construcción de planta de tratamiento convencional, (construcción de canaleta de entrada, floculadores, sedimentadores, lechos de secado y tanque de contacto).
Construcción de 2 tanques de almacenamiento que suma un volumen de 300 m³.
Construcción de caseta de operaciones de 89 m².
Construcción de lechos de secado y cerramiento de la planta de tratamiento.
Instalación de tubería de aducción y conducción paso vía nacional,

Construcción de la instalación eléctrica de la planta de tratamiento, y puesta en marcha, entregado al Municipio, en proceso de liquidación.

Año 2020

5 Contratista: Unión Temporal AC DURANIA

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER.

Valor del Contrato: 3.267.273.457.00.

Presenta un avance de 93 %, obras ejecutadas: se ha realizado la captacion desde la quebrada Agua Blanca, se instalaron 240 metros de aduccion de la bocatoma al desarenador, construccion de desarenador, instalacion de 1346 metros de aduccion del desarenador a la planta de tratamiento, 51 metros de aduccion del desarenador la Laucha a la Planta de tratamiento, Construccion de pasos elevados de 50 metros y subfluviales en aduccion desde la Laucha, Optimizacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Construccion de tanque de almacenamiento de 88 m³, instalacion de macromedidores de 3" y 4". Suministro e instalacion de 210 metros de redes de distribucion.

-Interventoría: MIRYAN DOLORES ARTEAGA CARDENAS.

Valor del Contrato: 236.558.544.00.

Año 2021

Presenta un avance del 100 %: obras ejecutadas: Instalación de accesorios para el desarenador, rellenos y atraques en tramos de la aducción, construcción de la placa superior del tanque de almacenamiento, instalación de micromedidores, optimización y dotación del laboratorio químico, suministro e instalaciones eléctricas, construcción de batería sanitaria, reparación del cerramiento de la planta de tratamiento, puesta en marcha, en proceso de liquidación.

Año 2020

6 Contratista: **CONSORCIO AGUAS 2018.**

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER.

Valor del Contrato: 2.283.082.682.85

La obra presenta un avance de 80 %, se ha ejecutado las siguientes obras: se realiza el recalce de la corona de la captación se cambió la rejilla de concreto en mal estado, en aducción se construyó la cámara de derivación de excesos y columneta de paso elevado para protección de la tubería, se construyó un desarenador nuevo con dos módulos cada uno con una capacidad de diseño de 6,58 m/s., en la planta de tratamiento se construyo el canal de ingreso para la coagulación y mezcla rápida, floculador hidráulico por medio de paneles tipo Alabama.

-Interventoría: UNION TEMPORAL INTER ACUEDUCTO BOCHALEMA.

Valor del Contrato: 175.292.567.27

Año 2021

El avance es de 98 %, se ejecutaron las siguientes obras: se construyeron dos módulos sedimentadores suministro de grava para filtros lentos y tanque de contacto de cloro, construcción de tanque de almacenamiento de 100 m³, se instalaron 1200 metros de tubería de 2", 3", 4" y 6", se instalaron 2 micromedidores de 1" y 2 macromedidores de 4", 2 válvulas reguladoras de presión y 10 válvulas de sectorización, se instalaron pasamanos y pasarelas, se construyeron senderos peatonales e instalación de un sistema séptico en la plantase colocaron 600 micromedidores y puesta en marcha. Entregado al Municipio y liquidado.

Año 2020

7 Contratista: **UNION TEMPORAL ACUEDUCTO CHINACOTA.**

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHINACOTA FASE I NORTE DE SANTANDER.

Valor del Contrato: 7.987.251.418.00.

El contrato presenta un avance de del 50 %, se ejecutaron las siguientes obras: optimización de la tubería de aducción, construcción de desarenadores, construcción de la planta de tratamiento en 45 %.

-Interventoría: UNION TEMPORAL INTERCHINACOTA 2020.

Valor del Contrato: 610.298.558.00.

Año 2021

El proyecto tiene un avance de 99 %, obras que se ejecutaron:
Optimización de la aducción 100 %, construcción de desarenadores 100 %, construcción de la plata de tratamiento 100 %, construcción de tanque de almacenamiento 100 %, construcción de redes de distribución 100 %, optimización de la captación de 100 %, optimización de desarenadores existente 100 %, construcción de 3 pasos elevados, puesta en marcha, inaugurado, entregado al Municipio y liquidado.

Año 2020

8 Contratista: **UT ACUEDUCTO ASTILLEROS.**
-Contrato de Obra: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE ASTILLEROS MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER.
Valor del Contrato: 5.940.525.816.00.
Presenta un avance del 19 %, obras en ejecución: se trabaja en la línea de conducción y distribución en la vía Astilleros -Aguazal, con tubería de 6”, en una longitud aproximada de 7 km.

-Interventoría: UNION TEMPORAL INTERASTILLEROS.
Valor del Contrato: 442.990.396

Año 2021

Presenta un avance de 74 %, se ejecutaron las siguientes obras: la planta de tratamiento de Agua Potable presenta un avance de 72 % y tiene una capacidad de 13,9 l/s., la construcción del tanque de almacenamiento de 437 m³, tiene un avance de 30 %, el suministro e instalación de tubería de 9686 m. tiene un avance de 90 %, se ha instalado un micromedidor ultrasónico.

Año 2022

Terminado 100 %, se instalaron hidrantes, suministraron y colocaron 1030 micromedidores, instalación de 5 válvulas de sectorización y un micromedidor, puesto en marcha, entregado al Municipio, Liquidado.

Año 2022

9 - Contratista: CONSORCIO EL ZULIA
Contrato de obra: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-Interventoria: UNION TEMPORAL INTER ACUEDUCTO EL ZULIA 2021
Valor del contrato: 3.792.962.040.00.
Presenta un avance del 57 %, se ha ejecutado la siguiente obra: Construcción de captación de fondo tipo galería filtrante de 7 l/s (11%)
Suministro e instalación de 333 m de línea de aducción en tubería de PVC RDE 26 en 3” 80 %
Construcción de PTAP tipo FIME Q=3.5 litros/seg 30 %
Construcción de tanque de almacenamiento Semienterrado, Volumen de 136,80 m3 (70%)
Suministro e instalación de 1140 m de línea de conducción en tubería de PVC RDE 26 De 3”(80%)
Suministro e instalación de 8992m de redes de distribución en tubería de PVC Así: 8992 m en diámetro de 3” y 590 m en 2”. (80%)
Construcción de 7 pasos elevados. (30%)

Año 2023

Presenta un avance del 86 % obra ejecutada: captación (90), Suministro e instalación de 333 m de línea de aducción en tubería de PVC RDE 26 en 3" (90)

Construcción de PTAP tipo FIME Q=3.5 litros/seg (90%)

Construcción de tanque de almacenamiento Semienterrado, Volumen de 136,80 m3 (90%)

Suministro e instalación de 1140 m de línea de conducción en tubería de PVC RDE 26 De 3"(90%)

Suministro e instalación de 8992m de redes de distribución en tubería de PVC Así: 8992 m en diámetro de 3" y 590 m en 2". (80%)

Construcción de 7 pasos elevados. (90%).

El contrato se encuentra suspendido a la espera de un permiso, el cual se ha hecho la solicitud a invias y al ministerio de Transporte. para instalar tubería para llevar agua potable hasta la vereda La Colorada.

Año 2022

10 Contratista: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLA PATIOS.

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER..

Presenta un avance de 5 %, se ha ejecutado actas de vencidas replanteo de las líneas de reposición, se ha iniciado los trabajos en dos frentes uno en Los Patios y otro en Villa del Rosario.

Valor del Contrato: 36.064.340.756.00.

Interventoría: CONSORCIO INTER VILLA PATIOS.

Valor del Contrato: 2.226.313.960.00.

Año 2023

Presenta un avance de 45 %, obras que se han ejecutado: en Villa del Rosario se ha colocado 1012 metros de tubería de 32", 2290 metros de tubería de 24". En Los Patios se ha colocado 4025 metros de tubería de 18", y 582 metros de tubería de 24".

Año 2022

11 Contratista: CONSORCIO AZNE CACHIRA.

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE CACHIRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance de 30%, se ha ejecutado las siguientes obras: Instalación de 995 metros de tubería para la aducción galvanez, Instalación de 185 metros de tubería para la red de distribución.

Valor del Contrato: 3.290.476.068.00.

Interventoría: U.T. INTER ACUEDUCTO CACHIRA.

Valor del Contrato: 215.890.371.00.

Año 2023

Se ha realizado la reformulación

Presenta un avance del 85 %, se ha realizado la siguiente s obras: aducción Galvanez tiene un avance de 96,18 %, instalación de tubería de 2307 metros, de tubería de 4" en PVC, aducción pasos elevados presenta un avance de 87,40 %, se realiza la construcción de la estructuras de tres pasos elevados, la red de distribución tiene un avance de 94,11 %, se han instalado 2232 metros en tubería en PVC de diámetros de 4" , 3" y 2". conducción de llanos presenta un avance de 94,73%, se ha finalizado la instalación de la tubería 3240 metros de diámetro de 2" y 3".

Año 2022

12 Contratista: UNION TEMPORAL VILLA SANTA MARTA.

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION ACUEDUCTO RURAL CORREGIMIENTO DE VILLA SUCRE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance del 15 %, se construido la siguiente obra: Se localización y replanteo de la zona de captación, aducción y planta de tratamiento, se realizan excavaciones de construcción de la planta de tratamiento.

Valor del Contrato: 1.422.994.006.00.

-Interventoría: M&B INTEROBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Valor del Contrato: 108.661.280 .00.

Año 2023

Avance de 99% obra ejecutadas: captación 100 %, aducción 100%, desarenador 100 %, construcción de planta de tratamiento de agua potable un 100 % , Tanque de Almacenamiento 99%, se va a empezar la instalación de la red de distribución. 99 %.

Se realizo el encerramiento, la caseta de operación y adecuación de área peatonal terminada 100 %.

Se encuentra en ajuste en puesta en marcha .

Año 2022

13 Contratista: U. T. ACUEDUCTO VEREDAL ULAGA

-Contrato de Obra: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL ULAGA BAJO, MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance del 5 % obras ejecutadas: se trabaja en obras de replanteo.

Valor del Contrato: 250.000.000.00.

Interventoría: N/A

Año 2023

Avance de 100 % se optimizo la captación suministro e instalación de tubería PVC D=2" RDE 21- 200PSI- incluye accesorios en la captación, Suministro e instalación de 355 metros de tubería de conducción de 2". se optimizo el desarenador y se construyeron 8 tanquillas. En este momento se encuentra en proceso de entrega al Municipio.

Año 2022

14 Contratista: UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO DON JUANA 2023

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA DON JUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER FASE I"

Presenta un avance del 6 % obras ejecutadas: se ha realizado el replanteo. Se avanza en trabajos en la PTAP: movimiento de tierras para la implantación de la PTAP, construcción de filtros perimetrales para el manejo de aguas de escorrentía.

Valor del Contrato: 5.436.726.170.00.

-Interventoría: UNIÓN TEMPORAL INTERJUANA

Valor del Contrato: 431.672.500.00.

Año 2022

15 Contratista: LUIS JESÚS GARCÍA BAUTISTA

-Contrato de Obra: REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADAS EN LA CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5, Y EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 5 Y 6 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance del 100 % obras ejecutadas: se ha realizado el replanteo. Y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado como se indica en el objeto del mismo. En proceso de entrega al Municipio y liquidación

Valor del Contrato: 360.321.324.00.

-Interventoría: N/A.

Año 2022

16 Contratista: U.T. CHITAGA 2022

-Contrato de Obra: OPTIMIZACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance del 100 % obras ejecutadas: se ha realizado el replanteo. Y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado como se indica en el objeto del mismo. En proceso de entrega al Municipio y liquidación.

Valor del Contrato: 485.964.134.00.

-Interventoría: N/A.

Se ha firmado un convenio con Empopamplona para la Optimizacion del Acueducto Rural de la Vereda El Rosal del Municipio de Pamplona

Meta 830 Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales PDET.

Se realizó un convenio con la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID, y se hizo el estudio y diseños para 250 hogares de cada municipio PDET, en sector rural para los 8 municipios para un total de 2 mil soluciones, que beneficiara aproximadamente a 10 mil personas de la zona rural de los municipios PDET.

Meta 831 Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET

Año 2021

1Contratista: UT ALC _GABARRA

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Terminado se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su viabilizacion.

Valor del Contrato: 667.789.920.00

Interventoría: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TIBU 2021.

Valor del Contrato: 61.915.000.00

2Contratista: UINON TEMPORAL HACARI (MESITAS) 2020

Contrato de consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZACION DEL SISTEMA ACUEDUCTO VEREDAS LA ESTACION Y MESITAS CORREGIMIENTO MESITAS, MUNICIPIO DE HACARI EN NORTE DE SANTANDER, este estudio se encuentra en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su viabilizacion.

Valor del Contrato: 339.189.912.00.

Interventoría: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA HACARI 2020.

Valor del contrato: 51.181.900.00

3Contratista: UNION TEMPORAL IKIAKARORA 2022

Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ACUEDUCTO ASENTAMIENTO INDÍGENA IKIAKARORA MUNICIPIO EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. El contrato se encuentra en ejecución, presenta un avance de 100 %, Se envió al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su viabilizacion.

Valor del Contrato: 301.507.920.

El contrato no presenta Interventor, sino Supervisor.

Año 2020

4Contratista: UT ACUETIBU.

Contrato de Obra: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBU FASE I DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Presenta un avance de 14 %, se trabaja en las siguientes actividades: se ha instalado 1729 m. para la red de distribución de la zona norte, se trabaja también en la instalación de red de distribución en la zona sur.

Valor del Contrato: 6.238.804.388.00.

Interventoría: UNION TEMPORAL INTERTIBU 2020.

Valor del contrato: 464.160.461,64.

Año 2021

Presenta un avance del 80 %, la instalación de la red de la zona norte y sur se encuentra en un 82 %, se avanza en 51 % la construcción del tanque de 230 m³, el tanque de 195 m³, presenta un avance 48 %.

AÑO 2022

La optimización presenta un avance de 86 %. Se ha realizado las siguientes obras: Se han instalado 3.919 metros de tubería de 6" y 70 metros de tubería de 8" de red de distribución, para

un avance de 95 %, la construcción del tanque de 230 m³, terminado 100 %, el tanque de 195 % tiene un avance de 98 %, se construye el tanque semienterrado de 550 m³, se encuentra en 10%.

AÑO 2023

Presenta un avance del 96 % Se termino el tanque semi enterrado terminado, caseta de bombeo terminada.

Falta interconexiones y macromedidores.

Año 2020

5 Contratista: **UNION TEMPORAL HACARI 2019**

Contrato de Obra: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

El contrato presenta un avance 30 %, se han ejecutado la siguiente obra: se han construido las aletas de entra a la bocatoma, se han reparado las cajas de entrada a la bocatoma y repartición de caudales.

Se colocado la puerta de entrada a la bocatoma, se ha optimizado el desarenador, se ha colocado 48 metros de aducción, se ha iniciado la construcción de la nueva planta de tratamiento.

Valor del Contrato: 2.841.748.468.00.

Interventoría: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO HACARI.

Valor del contrato: 211.567.154.00.

Año 2021

Presenta un avance de 93 %. Se ha terminado la planta de tratamiento de Agua Potable, se construyó el laboratorio de análisis de agua. Ha tenido retraso por ola invernal, por el covid 19 y por orden público.

Año 2022

Construcción de la red de distribución de 3 barrios faltantes de expansión, de migrantes desplazado y retornados, que son: 20 de Julio, Brisas de Hacaré y Villa de Los Pérez. Ha tenido retraso en su optimización por orden publico y ola invernal.

Año 2023

Se realizo el empalme entre las dos plantas, puesta en marcha.

Año 2020

6Contratista: UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL TARRA 2018

Contrato de Obra: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE EL TARRA EN EL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER

Valor del contrato: 1.437.732.643.

El proyecto presenta un avance del 99%, obras ejecutadas: se construyó la captación, el desarenador, aducción de la captación al desarenador, se construyo la planta de tratamiento de agua Potable, construcción de tanque de almacenamiento, se instalaron 3580 metros de red de distribución, se instalaron 155 micromedidores, se instalaron los accesorios en la planta de tratamiento y parte eléctrica, se encuentra en proceso en marcha.

-Interventoría: CONSORCIO INTERSISACU.

Valor del contrato: 79.551.202.50.

Año 2021

Presenta el avance de 100% se encuentra en proceso de entrega a la comunidad a través de la empresa de servicios domiciliarios.

Año 2021

7Contratista: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO LA GABARRA

Contrato de Obra: OPTIMIZACION ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA MUNICIPIO DE TIBU NORTE DE SANTANDER

Valor del contrato: 11.637.256.232.00.

Presenta un avance del 20 %, se ejecuto las siguientes obras: avanza en la instalación de tubería de 10 “ en una longitud de 2000 metros, y 6 “, en sector de Agualinda, en una longitud de 600 metros, se está haciendo la excavación del tanque de almacenamiento nuevo.

-Interventoría: U.T. INTERVENTORIA ACUEDUCTO LA GABARRA

Valor del contrato: 851.910.459,46.

Año 2022

Presenta un avance de 75 %, obras en ejecución: se terminó la instalación de tubería de 10” en una longitud de 1913 metros, y en Aguas Calientes 102 metros, de tubería de 6 “.

La construcción del tanque de almacenamiento 596 m³ presenta un avance del 50 %. , la red de distribución avanza con 80 % de instalación de 4” en una longitud de 2224 metros, en instalación de tubería de 3” presenta un 85 % de avance, la optimización de la planta de tratamiento se encuentra en un 75 %.

Año 2023

Presenta un avance de 100 %, se terminó la construcción del tanque de almacenamiento y colocación de tubería y construcción de la planta de tratamiento. Y puesto en marcha.

Año 2022

8Contratista: ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL ASPROMA

Contrato de Obra: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL ENTRE CONVENCION Y EL TARRA 832 METROS DE TUBERIA DE 8” PARA ALCANTARILLADO Y 2 “PARA AGAUA POTABLE.

Ejecutado el 100 % entregado al municipio y liquidado.

Valor del contrato: 615.140.833.00.

Interventoría: N/A.

Meta 832 Sistema de tratamiento de aguas residuales apoyados en sus diseños y construcción.

Año 2020

El Viceministerio de Agua y Saneamiento ha coordinado mesas de trabajo con la Gobernación, CORPONOR, el Municipio de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, San Cayetano, para coordinar la estructuración de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa Rosario.

En 2020 se firmó acuerdo de voluntades, para las diferentes fases estructuración, diseño, financiación, ejecución y puesto en marcha. Se están evaluando propuestas de Findeter, y del banco mundial Para el proceso de estructuración.

Año 2021

El 28 de mayo de 2021, se firmó el convenio con la Corporación Financiera Internacional (IFC). Que hace parte del Banco Mundial para realizar la estructuración de los estudios técnicos, legales y financieros para la ejecución del proyecto que permita la construcción y operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para Cúcuta y el Área Metropolitana. Con la siguiente distribución de dinero: (IFC) 4.500.000.000., Viceministerio 1.000.000.000., Dpto. 1.000.000.000., el Municipio de Cúcuta 2.600.000.000., CORPONOR 900.000.000. Millones, el direccionamiento del convenio estará a cargo del Viceministerio de Aguas

Año 2022

Como resultado de la consultoría para la estructuración del sistema de tratamiento de aguas residuales para el área metropolitana de Cúcuta, se determinó la siguiente alternativa:

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Peñol: con una capacidad de tratar 1.750 Litros/seg

Ubicada en el Corregimiento de San Faustino, al norte de la ciudad de Cúcuta. Quien recogería las aguas residuales de los Municipios de Villa del Rosario Municipio de Los Patios, el centro y oriente de la ciudad de Cúcuta. Los cuales recibirían 80 % de las aguas residuales del Área Metropolitana.

Una segunda planta de tratamiento denominada Tonchalá: con una capacidad de tratar 512 Litros/seg, construida en la vereda de San Isidro del Municipio de San cayetano, recogería las aguas de quebrada seca, la guaimarala y Tonchala.

Año 2022

2 Contratista: **U.T. PTAR LOURDES 2021**

Contrato de Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER.

Ejecutado el 100 % Se realizo la siguiente obra: Se construyo un presedimentador de 2 celdas con el objeto de reducir la velocidad de los sólidos suspendidos y que puedan sedimentar al aumento del caudal en periodo de invierno, se Suministro e instalación de tuberías y accesorios, se efectuó carpintería metálica, se hizo un piso perimetral dentro de la planta hasta el encierro. Instalación de válvulas de compuertas y puesta en marcha.

Se encuentra en proceso de entrega al municipio y en liquidación.

Valor del contrato: 808.383.771.00.

-Interventoría: Graca construcción y consultoría s.a.

Valor del contrato: 62.968.586.00.

Meta 833 Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados
<p>AÑO 2020 Se están haciendo estudios y diseños del sistema de manejo integral de residuos sólidos para la disposición final de Toledo y Labateca. Se proyecta terminar todos los estudios al finalizar el año.</p> <p>Dentro de la meta de implementación de proyectos de PGIRS del plan ambiental ha quedado contemplado el apoyo de aprovechamiento de residuos sólidos de las Mpios, Chinácota, Bochalema y Durania.</p> <p>Año 2021</p> <p>Se termino el contrato sobre los estudios de consultoría del diagnóstico para el manejo integrado de residuos sólidos en los Municipios de Toledo y Labateca, dicho contrato se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>Dentro de la meta de implementación de proyectos de PGIRS del plan ambiental ha quedado contemplado el apoyo de aprovechamiento de residuos sólidos de los Municipios; e iniciativas de los municipios PDET.</p> <p>Año 2022</p> <p>De acuerdo a la meta programada, se ha alcanzado un avance del 25%. En el cuatrienio se ejecutó en el municipio de Labateca para elaborar un diagnóstico, estructuración y acuerdo comunitario para el montaje del sistema de manejo integrado de residuos sólidos urbanos.</p> <p>Se va a presentar al comité técnico los estudios de complementación de los componentes técnicos, legales y financieros del esquema de clasificación y aprovechamiento para el sistema integral de residuos sólidos de los municipios de Toledo y Labateca.</p> <p>Se están adelantando acciones con CENIT, Ecopetrol y PromiOriente para buscar cofinanciación</p>

Meta 834 Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los

Año 2020

Este proyecto fue realizado para la meta 834 y meta 835

Meta 834 Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales

Diagnóstico estado actual

Manual de cartera de 17 Municipio. Puerto Santander, Pamplonita, Toledo; Ábrego, Bucarasica, Chitagá, Cúcuta, Cucutilla, El Tarra, Gramalote, La Playa, Mutiscua, Ocaña, Ragonvalia, San Calixto, Sardinata, Teorama.

Salvo Cúcuta y Ocaña, los municipios diagnosticados no cuentan con un manual de cartera como herramienta de trabajo para determinar políticas de cobro y procedimientos para el recaudo y control.

Se apoyaron a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la estructuración y/o actualización de los manuales de procesos y procedimientos.

Diagnostico de desempeño de los 40 prestadores de servicios.

El 80 % de los Municipios no tienen estudios tarifarios, y 90 % comité de estratificación inactivos.

Año 2021

Se aprobó el plan de aseguramiento Urbano por el comité No. 55.

Fase 1: Diagnóstico y Pre factibilidad

El PDA de Norte de Santander ha desarrollado la fase de diagnóstico donde se evidenció la situación actual en el área urbana de 25 municipios vinculados al PDA frente a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, mostrando las necesidades en los aspectos institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnico y operativos, así como los incumplimientos a la reglamentación expedida para el sector de agua potable y saneamiento básico.

Fase 2

Definición de Estrategia a seguir para el Aseguramiento.

Línea de acción No.1 Fortalecimiento Institucional

- Actualización de nuevas acciones de fortalecimiento de los planes de acción urbanos para cada uno de los esquemas prestadores de 22 municipios PDA
- Elaboración de Estudios de Costos y Tarifas para Acueducto y Alcantarillado de 5 municipios PDA: Hacarí, Los Patios (prestadores pequeños), Pamplonita, Silos y Villa Caro.
- Elaboración de Estudios de Costos y Tarifas para Aseo de 16 municipios PDA: Arboledas, Bochalema, Cácuta, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Toledo y Villa Caro

Línea de acción No. 2 Transformación Empresarial

Definición de la estructura óptima para la prestación del servicio y socialización para 2 municipios PDA: Santiago y Salazar.

Año 2022

Se realizo el contrato del plan de aseguramiento.

Contratista: UNION TEMPORAL ASEGURAMIENTO URBANO NORTE

Contrato de Obra: DESARROLLO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PDA NORTE DE SANTANDER.

Valor del contrato: 727.804.000.00

1.Ejecutado el 100 % Se realizo la siguiente obra: este proyecto se ejecuto en dos partes así: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL Y/O CREACIÓN DE PRESTADORES

4.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

- ☐Revisión y/o elaboración, actualización e implementación de los planes de acción para 22 municipios vinculados al PDA, nombrados a continuación: Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios (prestadores pequeños), Lourdes, Pamplona, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Tibú, Toledo, Villa del Rosario (Pequeños Acu. Urbanos) y Villa caro que presentan deficiencias en algunos aspectos de las áreas de gestión comercial, administra administrativa, institucional, legal, operativa y/o financiera.
- ☐Elaboración e implementación de estudios de costos y tarifas de Acueducto y Alcantarillado para 5 municipios PDA nombrados a continuación: Hacarí, Los Patios (prestadores pequeños), Pamplonita, Silos y Villa Caro.
- ☐Elaboración e implementación de estudios de costos y tarifas de Aseo para 16 municipios PDA nombrados a continuación: Arboledas, Bochalema, Cácosta, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Toledo y Villa Caro.

2.TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL Y/O CREACIÓN DE PRESTADORES

- ☐Transformación, Estructuración Y Puesta En Marcha de 3 Prestadores De Municipios PDA nombrados a continuación: Puerto Santander, Santiago y Salazar.
Cabe resaltar que este proceso de Transformación se realizara en dos Fases, pero a Puerto Santander se realizara solo la Fase 3 que es la Puesta en Marcha y Acompañamiento debido a que ya tiene un diagnóstico y una Estructura definida del Aseguramiento pasado.

RESUMEN COSTOS Y PRESUPUESTO POR LINEAS DE			
LINEA DE ACCION O EST	ACTIVIDAD	COSTO	TAL POR LINEA
MIENTO INST	Revisión y/o	#####	#####
	Elaboración e	#####	
TRANSFORMACIÓN EM	Transformación,	#####	#####

AÑO 2023

Meta 835 Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector

Año 2020
Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a los municipios que quedaron en alto riesgo según informe de monitoreo enviado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como: Durania, Silos, Chitaga.

Año 2021
Fortalecimiento Institucional 31 municipios
5Municipios no PDA Chitagá, Cucutilla, Gramalote, Ábrego y Sardinata
26 municipios PDA.
Este fortalecimiento se realizo dentro de 6 procesos.
1 Proceso legal e institucional.
2 proceso Administrativo.
3 proceso Financiero.
4 proceso Comercial.
5 proceso Operativo
6 proceso Técnico.

Año 2022
•Elaboración, entrega e implementación de 27 Planes de Acción para mejorar la prestación de los servicios en 22 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua: Arboledas, Bochalema, Cáchira, Cácuta, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Lourdes, Pamplona, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Tibú, Toledo, Villa Caro y Villa del Rosario.
•Elaboración, entrega e implementación de los estudios de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado de los prestadores de los municipios de Pamplonita, Empresa Privada de Los Patios, JAC San Fernando, Silos y Chinácota.
•Se realizaron 16 estudios tarifarios de aseo para los municipios de Bochalema, Cácuta, Chinácota, Durania, El Carmen, Herrán, Labateca, La Esperanza, La Gabarra (Tibú), La Pedregosa (La Esperanza), Pamplonita, Puerto Santander, San Cayetano, Salazar, Silos y Toledo.
•Se legalizó ante la Cámara de Comercio la Asociación de Usuarios conformada en las veredas de La Colorada, Rampachala y El Salto, dando así paso a la operación de la infraestructura una vez sea entregada por el contratista encargado y poder operar los servicios públicos domiciliarios.

•En el municipio de Puerto Santander se socializaron ante la comunidad los estudios tarifarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. La alcaldesa adoptó e implementó estos estudios para su municipio.
•Se capacitaron a los 40 Municipios en el uso de recursos SGP (subsidios, monitoreo 2021, preventivo 2022 y riesgo (SGP) y procesos de desertificación.
•Se dio orientación sobre el manejo de la plataforma del sistema único de información y se resolvieron duda referente al cargue del SUI y CUIPO.

Meta 836 Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado

Año 2020

Meta 836 Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.

Esta para aprobación por parte del comité directivo para su ejecución. Se ha fortalecido los clubes defensores del agua.

Se ha realizado el diagnostico, de las condiciones de acceso a agua en 10 corregimientos de Juan frio, La Garita, La Y de Astilleros, La Pedregosa, Cornejo, La Cuchilla, La Laguna, La Donjuana, El Diamante, La Amarilla

Se han realizado capacitaciones en atención en quejas y seguimiento fortalecimiento de los comités de control central.

Año 2021

Se aprobó por parte del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y el comité directo el plan Social para 25 Municipios y 10 Corregimientos.

Año 2022

Se ha implementado el Plan social aprobado a los Municipios PDA y a 10 Corregimientos, adema se iniciado y nuevo Plan Social.

2023

Se esta elaborando un nuevo Plan el cual presenta un avance del 50%, en el momento se estan realizando las socializaciones en cada de una de las instituciones educativas, a las empresas y entidades de servicios públicos, de manera presencial y virtual.

Se cuenta con material publicitario, en medios radiales donde se hace la difusión, sobre uso eficiente del agua y el pago oportuno a los prestadores de servicios.

Meta 837 Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.

Año 2020

Meta 837 Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.

Objeto es considerar los requerimientos ambientales en una planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para garantizar su sostenibilidad.

De acuerdo a lo anterior se elaboró el Plan Ambiental, Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, Departamento de Norte de Santander.

El Plan Ambiental se ha concertado, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y CORPONOR.

Año 2021

Se estableció la MESA TEMÁTICA CALIDAD DE AGUA Su gestión está relacionada con el uso, preservación y conservación del agua para consumo humano, agua de uso recreativo y agua natural.

Las entidades líderes de esta mesa son: la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, La secretaria de Vivienda y Medio Ambiente, el Instituto Departamental de Salud, secretaria de Planeación y Corponor.

Año 2022

El Plan Ambiental del PDA fue aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por el Comité Directivo

Terminado: Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Los Patios

Se está ejecutando la Consultoría de rehabilitación Ecológica del proyecto de Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, cuyo avance es del 98 %.

En ejecución: mantenimiento de la compensación forestal del proyecto Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander.

AÑO 2023

Se presto asesoria y acompañamiento en los estudios y diseños en las consultoria de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: a los municipios que tienen fallos judiciales Bochalema, Pamplonita y Tibú.

<p>Meta 838 Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.</p> <p>Año 2020</p> <p>Meta Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.</p> <p>Se está adelantando Plan del riesgo sectorial 2020-2023, en funcionamiento con los lineamientos del MVCT, y basados en la información recopilada, durante la vigencia anterior, para el conocimiento del riesgo en los municipios del Departamento.</p> <p>Año 2021</p> <p>Se sigue recibiendo información de los Municipios para adelantar la construcción del Plan del Riego para el periodo 2020-2023.</p> <p>Año 2022</p> <p>Para el cuatrienio se han estructurado las fases de conocimiento y prevención del riesgo en comunicación con los prestadores urbanos de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo de los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua.</p> <p>A la fecha, se está en espera de la formulación del plan de inversión para avanzar en la consolidación del Plan de Gestión del Riesgo, el cual servirá para para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la prestación del servicio.</p> <p>Se hizo seguimiento al riesgo de temporadas de aguas lluvias de los diferentes municipios mediante sondeo; hay estructuras de los sistemas de acueductos que han presentado riesgo, como: Chinácota, Bochalema San José del Tarra en el Municipio de Hacarí otros están presentado alta turbiedad y la necesidad de realizar mantenimiento.</p> <p>Se ha hecho monitoreo con los prestadores en cada uno de los municipios.</p> <p>AÑO 2023</p> <p>El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del sector se encuentra aprobado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se encuentra pendiente de aprobación por parte Comité Directivo y su implementación.</p> <p>Se ha realizado monitoreo con los prestadores en cada uno de los municipios debido a la temporada de lluvias que afectan a la región y a la declaratoria de emergencia que se encuentra el departamento, cuyas afectaciones se registran en su mayoría acueductos veredales.</p> <p>El Plan del Gestion del Riesgo ya fue aprobado por el comite tecnico.</p>
--

INFORME CONSOLIDADO DEL IRCA ANUAL POR DEPARTAMENTO (Decreto 1575 de 2020)					
Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2020	54	NORTE DE SANTANDER	521	3.4138	Sin Riesgo
Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2021	54	NORTE DE SANTANDER	647	4.7523	Sin Riesgo
Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2022	54	NORTE DE SANTANDER	702	3.4867	Sin Riesgo