

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2024***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.1	Mejoramiento de la red vial secundaria								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
87	Km mejorados			80	10	36	359,5%	44,9%	41.410,0	37.910,0			3.500,0	44.902,0		86.312,0	
									88.984,0	10.490,0		59.983,0	18.511,0	14.908,0		103.892,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	14.728	Jóvenes 18-24	17.255	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	30.543	Adultos 25-62	66.328	154.062		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	13.064	3ra Edad 65 y más	12.144			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexo al final																					
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.2	Mejoramiento de red vial terciaria								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
									88	Km mejorados			30	5	13	250,8%	41,8%
														25.521,0		25.521,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	91.700	Jóvenes 18-24	111.877	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	108.912	Adultos 25-62	507.488	983.674		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	76.111	3ra Edad 65 y más	87.586			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	Tibú	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexo al final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.3	Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)													
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)													
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
	89	Puentes mejorados							10	2	4	195,0%	39,0%	1.000,0	1.000,0						1.000,0	
									1.489,6	1.489,6						1.489,6						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	10.396	Jóvenes 18-24	9.369	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	11.187	Adultos 25-62	29.898	71.085		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	6.982	3ra Edad 65 y más	3.253			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	San Calixto	N/A		
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexo al final																					
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.4	Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)										
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO			
90	Km mantenidos			850	150	131	87,5%	15,4%	1.000,0	1.000,0				500,0		1.500,0			
									1.625,0	1.625,0						1.625,0			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	17.048	Jóvenes 18-24	19.841	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	30.267	Adultos 25-62	84.386	184.710		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	15.969	3ra Edad 65 y más	17.199			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	Sardinata	Lourdes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexo al final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.5	Construcción de obras de arte de la red vial									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
91	Número de obras de arte			150	20	92	460,0%	61,3%	160,0	160,0						160,0			
									3.504,0			3.504,0		1.042,0		4.546,0			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	84.753	Jóvenes 18-24	103.089	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	102.668	Adultos 25-62	460.632	902.754		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	70.434	3ra Edad 65 y más	81.178			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexo al final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.6	Pavimentación de Vías urbanas								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
									92	Km Vías urbanas pavimentadas			50	10	3	31,5%	6,3%
									4.439,0	4.439,0						4.439,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	980	Jóvenes 18-24	1.214	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	1.375	Adultos 25-62	5.064	10.981		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	1.024	3ra Edad 65 y más	1.324			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.1	Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
									93	Km vías secundarias intervenidas			1.916	958			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.2	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO		
	94	Número de Estudios y diseños realizados							15	2	1	50,0%	6,7%	2.733,0	818,0		1.915,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	1.959	Jóvenes 18-24	2.393	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	2.648	Adultos 25-62	9.883	21.274		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	1.947	3ra Edad 65 y más	2.444			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.3	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas										
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
	95	Número de Estudios y diseños realizados							15	2	1	50,0%	6,7%						200,0

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	1.313	Jóvenes 18-24	1.484	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	1.604	Adultos 25-62	5.977	12.687		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Índigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	1.126	3ra Edad 65 y más	1.183			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.4	Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO		
	96	Número de Estudios							20	2	3	150,0%	15,0%	2.725,0	600,0		2.125,0	
	1.721,0				454,0		1.267,0							586,0		2.307,0		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	10.920	Jóvenes 18-24	10.508	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	12.194	Adultos 25-62	37.228	83.787		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	7.891	3ra Edad 65 y más	5.046			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS					1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.5	Estudios y Diseños para obras complementarias								<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024							META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
													FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META												DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
													SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
97	Número de Estudios							3															
IMPACTO POBLACIONAL																							
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES		Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62						En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más						Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					
ALCANCE TERRITORIAL																							
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																							
Ver Anexo al Final																							

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.6	Caminos ancestrales con mantenimiento								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
									98	Km de caminos ancestrales			10	5			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final

SECRETARÍA DE VÍAS

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2024***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

INDICADORES DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SECRETARÍA DE VÍAS															
Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento)	80	10	36	359,5%	44,9%	41.410,0	37.910,0			3.500,0	44.902,0		86.312,0	
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	5	13	250,8%	41,8%	2.500,0	500,0		2.000,0		6.500,0		9.000,0	
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	2	4	2	0	1.000,0	1.000,0						1.000,0	
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	150	131	1	0	1.000,0	1.000,0				500,0		1.500,0	
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	20	92	5	1	160,0	160,0						160,0	
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	10	3	31,5%	6,3%	1.000,0				1.000,0	17.000,0		18.000,0	
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	958				1.105,0			1.105,0				1.105,0	
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	2	1	50,0%	6,7%	2.733,0	818,0		1.915,0		2.236,0		4.969,0	
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	2	1	50,0%	6,7%						200,0		200,0	
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	2	3	150,0%	15,0%	2.725,0	600,0		2.125,0		2.250,0		4.975,0	
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3													
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	5									227,0		227,0	

SECRETARÍA DE VÍAS															
Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento)	80	10	36	4	0	88.984,0	10.490,0		59.983,0	18.511,0	14.908,0		103.892,0	
88	Km mejorados (Mejoramiento)	30	5	13	3	0						25.521,0		25.521,0	
89	Puentes mejorados	10	2	4	2	0	1.489,6	1.489,6						1.489,6	
90	Km mantenidos	850	150	131	1	0	1.625,0	1.625,0						1.625,0	
91	Número de obras de arte	150	20	92	5	1	4.439,0	4.439,0						4.439,0	
92	Km Vías urbanas	50	10	3	0	0									
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias	1.916	958												
94	Número de Estudios y	15	2	1	1	0									
95	Número de Estudios y	15	2	1	1	0	1.721,0	454,0		1.267,0		586,0		2.307,0	
96	Número de Estudios	20	2	3	2	0									
97	Número de Estudios	3													
98	Km de caminos	10	5												

SECRETARÍA DE VÍAS							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
53.633	41.988		7.145	4.500	73.815		127.448
98.259	18.498		61.250	18.511	41.015		139.274
183,21%	44,05%	#¡DIV/0!	857,24%	411,36%	55,56%	#¡DIV/0!	109,28%

ANEXOS

META 87. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM	OBJETO
1724	\$ 40.655.237.964,00	2,00	\$ 813.104.759,28	8,55	0,171	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,220	0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					0,27	

META 88. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM	OBJETO
CONV. 1943 CONTR 2500	\$ 24.463.027.326,00	24	\$ 5.871.126.558,24	14,12	ARBOLEDA S 1,60 GRAMALOTE	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
58	\$ 731.291.151,00	15	\$ 109.693.672,65	0,54	0,081	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 438.496.992,00	30	\$ 131.549.097,60	0,28	0,084	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
2315	\$ 4.202.483.702,00	33	\$ 1.386.819.621,66	2,19	0,7	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
TOTAL INVERSION			\$ 7.499.188.950			
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					3,95	

META 89 . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O PUENTE HAMACAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	PUENTES IN	OBJETO
CS-SV-00096-2023	\$ 728.841.366,00	100	\$ 728.841.366,00	2	2	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA SAN CALIXTO - SANTA CATALINA, SECTOR ACCESO A LA VEREDA SANTA CATALINA - MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					2	

META 90 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO EN VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS (COMBOS VIA

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	KM MANTENID OS	OBJETO
00015	\$ 199.998.980,00	50	\$ 99.999.490,00	19	9,5	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO	ALCANCE	RECURSOS
REMOLINO LA LEGIA	3,6	
VIILA DEL CARMEN	8	
LA LLANA	12	
TOTALES	23,6	

META 91. CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	OBRAS DE ARTE	DE OBRAS DE ARTE	OBJETO
010	\$ 5.525.814.409,00	9,93	\$ 548.713.370,81			5 unidades de bateas, 1 muro de	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	15	\$ 109.693.672,65	4	4	0,6	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	30	\$ 18.186.982,80	3	3	0,9	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1985	\$ 493.377.720,00	70	\$ 345.364.404,00	12	12	8,4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias, SAN BERNANRDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	33	\$ 32.081.240,40	4	4	1,32	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024						16,22	

META 92. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
2635	\$ 3.583.806.882,00	7	\$ 250.866.481,74	2,4	0,17	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
LP-SV-02080-2022	\$ 856.916.668,00	100	\$ 856.916.668,00	0,76	0,76	
TOTAL INVERSION RECURSOS			\$ 1.107.783.149,74			
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					0,92	

META 94. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
		100		1	1,0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS ARBOLEDAS-SALAZAR, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					1	

META 95. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias Y URBANAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
		100		1	1,0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES COMO RESGUARDO UNIDO UWA COMUNIDADES DE CASCAJAL Y CAMPO HERMOSO, ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024					1	

META 96. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PUENTES HA

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
00168-202	\$ 454.562.500,00	100	\$ 454.562.500,00	1	1,0	AVANAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJAL Y MULERA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA Y UNCASIA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO UWA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
PTE	\$ 586.000.000,00	100	\$ 586.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER
2388	\$ 633.886.033,70	100	\$ 633.886.033,70	1	1,0	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
TOTAL ESTUDIOS					3	
TOTAL INVERSION RECURSOS				\$ 1.040.562.500,00		