

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2025***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.1	Mejoramiento de la red vial secundaria							
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
87	Km mejorados			80	30	42,14	140,5%	52,7%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312	
									89.324	10.830		59.983	18.511	21.380		110.704	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	5.272	Jóvenes 18-24	6.515	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	6.871	Adultos 25-62	29.196	58.911		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	4.762	3ra Edad 65 y más	6.295			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.2	Mejoramiento de red vial terciaria									
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
88	Km mejorados			30	10	15,37	153,7%	51,2%	2.500	500		2.000		6.500		9.000			
									24.609	24.609				27.867		52.476			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	10.528	Jóvenes 18-24	10.380	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	12.120	Adultos 25-62	38.477	85.971		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	7.998	3ra Edad 65 y más	6.468			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	Tibú	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	Cúcuta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.3	Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas								
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
89	Puentes mejorados			10	4	6,35	158,8%	63,5%	1.000	1.000						1.000	
									938	938						938	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	9.776	Jóvenes 18-24	9.570	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	11.418	Adultos 25-62	37.336	81.620		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	7.448	3ra Edad 65 y más	6.072			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	San Calixto	N/A		
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.4	Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)							
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)							
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
									90	Km mantenidos			850	350	758,26	216,6%
	5.454	5.454						5.454								

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	17.455	Jóvenes 18-24	19.841	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	30.796	Adultos 25-62	84.386	185.646		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	15.969	3ra Edad 65 y más	17.199			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	Sardinata	Lourdes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durania	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.5	Construcción de obras de arte de la red vial									
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META				4to Trimestre 2025	4to Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS			SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
91	Número de obras de arte			150	50	203,16	406,3%	135,4%											
									7.257	3.753		3.504		2.372		9.629			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12.295	Jóvenes 18-24	12.725	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	14.587	Adultos 25-62	52.936	111.447		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	9.723	3ra Edad 65 y más	9.181			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	N/A	N/A	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.6	Pavimentación de Vías urbanas								
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
92	Km Vías urbanas pavimentadas			50	20	3,93	19,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000	
									3.593	3.593						3.593	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	11.691	Jóvenes 18-24	18.318	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	16.085	Adultos 25-62	85.037	159.534		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	12.263	3ra Edad 65 y más	16.140			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.1	Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
									Km vías secundarias intervenidas			1.916	1.258	467,00	37,1%	24,4%	1.105		
168	168					168													

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	151.928	Jóvenes 18-24	192.700	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	193.565	Adultos 25-62	879.670	1.717.992		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	135.771	3ra Edad 65 y más	164.358			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final																				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.2	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
94	Número de Estudios y diseños realizados			15	5	2,15	43,0%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969			
									168	168					298	466			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.3	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
									95	Número de Estudios y diseños realizados			15	5	1,13	22,6%	7,5%
	168	168				57		225									

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62					En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.4	Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial								
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
96	Número de Estudios				20	8	5,00	62,5%	25,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975	
										1.435	168		1.267		586		2.021	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62					En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.5	Estudios y Diseños para obras complementarias									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
97	Número de Estudios			3	1														
									168	168						168			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62					En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver Anexo al Final																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.6	Caminos ancestrales con mantenimiento									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
98	Km de caminos ancestrales			10	10	8,50	85,0%	85,0%						227		227			
									332	332				121		453			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	1.918	Jóvenes 18-24	2.105	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	2.443	Adultos 25-62	9.299	19.635		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	1.699	3ra Edad 65 y más	2.171			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

SECRETARÍA DE VÍAS

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2025***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

INDICADORES DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARÍA DE VÍAS

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)								
			PROYECTADA 4to Trimestre 2025	ALCANZADA 4to Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	30	42,14	140,5%	52,7%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312	
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	10	15,37	153,7%	51,2%	2.500	500		2.000		6.500		9.000	
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	4	6,35	158,8%	63,5%	1.000	1.000						1.000	
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	350	758,26	216,6%	89,2%	1.000	1.000				500		1.500	
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	50	203,16	406,3%	135,4%									
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	20	3,93	19,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000	
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.258	467,00	37,1%	24,4%	1.105			1.105				1.105	
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	5	2,15	43,0%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969	
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	5	1,13	22,6%	7,5%						200		200	
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	5,00	62,5%	25,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975	
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	1												
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	8,50	85,0%	85,0%						227		227	

SECRETARIA DE VIAS															
N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)			
			PROYECTADA 4to Trimestre 2025	ALCANZADA 4to Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	30	42	140,5%	52,7%	89.324	10.830		59.983	18.511	21.380		110.704	
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	10	15	153,7%	51,2%	24.609	24.609				27.867		52.476	
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	4	6	158,8%	63,5%	938	938						938	
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	350	758	216,6%	89,2%	5.454	5.454						5.454	
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	50	203	406,3%	135,4%	7.257	3.753						3.593	
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	20	4	19,7%	7,9%	168	3.593						168	
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.258	467	37,1%	24,4%	168	168					298	466	
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	5	2	43,0%	14,3%	168	168				57		225	
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	5	1	22,6%	7,5%	1.435	168		1.267		586		2.021	
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	5	62,5%	25,0%	168	168						168	
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	1				332	332				121		453	
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	9	85,0%	85,0%									

SECRETARÍA DE VÍAS							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2025)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
53.473	41.828		7.145	4.500	73.815		127.288
130.021	50.181		61.250	18.511	50.011	298	176.666
243,15%	119,97%		857,24%	411,36%	67,75%	#¡DIV/0!	138,79%

ANEXOS

META 87. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA

VOLVER

# CONTRAT.	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA DOS	OBJETO
2388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		5,19	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		5,50	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
010	\$ 3.622.838.718,00	74,67	\$ 2.705.173.670,73	2,70		2,29	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		0,21	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		0,46	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
1724	\$ 40.655.237.964,00	98,00	\$ 39.842.133.204,72	8,55		8,38	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
1700	\$ 12.974.581.261,00	100,00	\$ 12.974.581.261,00	2,02		2,02	MEJORAMIENTO TRAMO DE VIA PUENTE GOMEZ-SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870 MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - PURISIMA
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
008	\$ 13.542.191.405,00	78,00	\$ 10.562.909.295,90	1,00		0,63	"MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS - SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER"
2520	\$ 10.490.258.754,00	100,00	\$ 10.490.258.754,00	10,00		10,00	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHINÁCOTA TOLEDO, SECTOR CHINÁCOTA ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER.
2334	\$ 7.942.585.917,00	80,00	\$ 6.354.068.733,60	1,40		1,12	MEJORAMIENTO DE LA VIAS PUENTE GOMEZ GRAMALOTE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 70.355.955.314,00	0,48	\$ 335.597.906,85	8,22		0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

1724	\$ 40.655.237.964,00	2,00	\$ 813.104.759,28	8,55		0,17	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SI-02531-2023	\$ 2.561.206.542,00	0,72	\$ 1.844.068.710,24	1,00		0,72	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN SEGUNDA ETAPA DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	0,12	\$ 6.741.540.384,00	12,88		1,55	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	31,32	\$ 616.556.945,77	12,88	1,11	0,14	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	11,45	\$ 3.550.000.000,00	2,98	11,45	0,34	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN 2021004540033
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,70	\$ 851.307.059,30	8,22		0,86	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
1821	\$ 12.036.053.345,00	75,00	\$ 12.036.053.345,00	1,00	0,450	0,45	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	90,00	\$ 2.840.000.000,00	2,98	11,45	1,26	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN 2021004540033
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025				42,14		KM PAVIMENTADOS	

META 88. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

[VOLVER](#)

	CONTRATO	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTADOS	OBJETO
2590	\$ 24.463.027.326,00	50,90	\$ 12.451.680.908,93	14,12			8,60	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
2590	\$ 24.463.027.326,00	3,53	\$ 863.544.864,61	14,12			1,01	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
58	\$ 731.291.151,00	85,00	\$ 621.597.478,35	0,54			0,46	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CAHAUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
71	\$ 573.606.816,00	100,00	\$ 573.606.816,00	0,45			0,45	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022

1987	\$	438.496.992,00	70,00	\$	306.947.894,40	0,28		0,20	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias LA CENTRAL Cambulos en el Municipio de Cúcuta, Norte de Santander (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1986	\$	394.593.969,43	100,00	\$	394.593.969,43	0,30		0,30	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias Puente Alianza en el Municipio de Ragonvalia, Norte de Santander
2315	\$	4.202.483.702,00	67,00	\$	2.815.664.080,34	2,19		1,47	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Tibú, Departamento Norte de Santander en el marco del Programa Colombia Rural en cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito con el INVIAS
CONV. 1943 CONTR 2590	\$	24.463.027.326,00	87,00	\$	2.512.352.906,38	14,12		1,45	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
CONV. 1943 CONTR 2590	\$	22.960.506.275,00	100,00	\$	2.230.969.547,00	14,40	13,100	1,44	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025						15,37		KM PAVIMENTADOS	

META 89 . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O PUENTE HAMACAS

[VOLVER](#)

	CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	PUENTES IN	OBJETO
	CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	90,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,90	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIÓ MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
	CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	90,00	\$ 580.500.000,00	1,00		0,90	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
	CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	10,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,10	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIÓ MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
	CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	10,00	\$ 645.000,00	1,00		0,10	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
	CS-SV-00096-2023	\$ 728.841.366,00	100,00	\$ 728.841.366,00	2,00		2,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria SAN CALIXTO - SANTA CATALINA, SECTOR ACCESO A LA VEREDA SANTA CATALINA - MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
	CONV. 168	\$ 48.000.000,00	30,00	\$ 14.400.000,00	1,00		0,30	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
	168	\$ 48.000.000,00	0,70	\$ 33.600.000,00	1,00	70,000	0,70	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
	2532	\$ 13.501.823.698,00	1,00	\$ 2.250.303.949,67	16,00	89,000	1,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

LP-SV-04133-2025	\$ 2.060.456.289,00	0,35	\$ 721.159.701,15	1,00	0,350	0,35	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2025					6,35	UNIDADES	

META 90 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO EN VIAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS (COMBOS VIALES)

[VOLVER](#)

CONTRATO	VALOR		AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	KM MANTENIDOS	OBJETO
00015	\$ 199.998.980,00		50,00		19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00038	\$ 203.109.859,00		100,00		12,79	12,79	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 66NS04 ALTO MEJUE TOLEDO CHORRO COLORADO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER
44	\$ 109.683.391,00		50,00		50,00	5,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AEROPUERTO LA PISTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRETEABLE LA PAZ LA PISTA DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA MUNICIPIO DE TIBU DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
00015	\$ 199.998.980,00		50,00	\$ 99.999.490,00	19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00035-2024	\$ 319.,000.000		100,00	319,000,000	336,00	336,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en el municipio de Ocaña, y se realiza en las siguientes veredas, reporte presentado por el Secretario de vias del municipio de ocaña: agua de la virgen, las liscas, puerto chuelo, el puente, espiritu Santo, la esperanza, cerro de la flores, la Floresta, llanos de trigo, la chircas, Otera, pueblo nuevo, (13 corregientos)
					62,00	62,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda las timbas, brisas de la frontera, km 15,KM 60, La Paz, Barrancas porvenir, vereda el bojoso y vereda villa carmen.Presentado por la comunidad, la cual aporoto el valor de los insumos y operarios.
CI-SV-02372-2025	\$ 200.000.000,00		90,00	\$ 100.000.000,00	2,80	2,52	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, y MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
						22,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : verdad la paz 6,5 km y vereda mira flores 15,5, com bos viales comodatos ASCAMCAT
CI-SV-02345-2025	\$ 400.000.000,00		70,00	\$ 400.000.000,00	39,00	27,30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LOS MUNICIPIOS DE HERRÁN- RAGONVALIA- CHINÁCOTA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRÁN- RAGONVALIA- CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER
CI-SV-00173-2024	\$ 189.800.000,00		100,00	\$ 189.800.000,00	32,00	32,00	Aunar esfuerzos entre el departamento Norte de Santander y el municipio de Durania para el matenimiento de las vias terciarias del municipio de Durania
						20,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda Corinto ASCAMCAT

#

CI-SV-02812-2025	\$ 200.000.000,00	50,00	\$ 100.000.000,00	18,10	9,05	TO DE LA VIA CRUCE RUTA NACIONAL 45A08 MALPASO (LA PRIMAVERA) – CACHIRA, MUNICIPIO DEL CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE D

	MUNICIPIO	ALCANCE	RECURSOS		ESTOS REPORTES SE DAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE RIESGO, ENCARGADA DE ADMINSTRAR ALGUNOS DE LOS COMBOS VIALES.
	REMOLINO LA LEGIA	3,6			
	VIILA DEL CARMEN	8			
	LA LLANA	12			
	TOTALES	23,6		23,60	
	ARBOLEDAS	9,5	456.134.840,00		
	SARDINATA	16	482.481.718,00		
	CACHIRA	30	288.521.626,00		
	MUTISCUA	21,5	169.909.593,00		
	VILLA ROSARIO	5	76.685.543,00		
	LOURDES	16	55.208.936,00		
	TOTALES	98,00	1.528.942.256,00	98,00	

QUEBRADA LA ESPERANZA	24	SANTA LUCIA	ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA SECRETRIA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA
		LLANO VERDE	
		QUEBRADA LA ESPERANZA	
CERRO DE LAS FLORES	20	LAGUNITAS	
		CERRO DE LAS FLORES	
		ALTO DE TRINIDAD	
LA FLORESTA	5	SAN CAYETANO	
AGUAS CLARAS	13	SANTA RITA	
		CRISTO REY	
PORTACHUELO	4	LA RINCONADA	
OTARE	23	VIA PRINCIPAL (SUMARE A PAN DE AZUCAR)	
		CERRO DE MONTE NEGRO	
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025		758,26	KM MANTENIDOS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	OBRAS DE ARTE	AVANCE # DE OBRAS DE ARTE	OBJETO
010	\$ 5.525.814.409,00	74,67	\$ 4.126.125.619,20		44 MUROS DE CONTENCIÓN; 13 ALCANTARILLAS; 1	58,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	85	\$ 621.597.478,35	4	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
71	\$ 92.957.390,00	100	\$ 92.957.390,00	4	4	4,00	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70	\$ 42.436.293,20	3	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1986	\$ 74.111.200,00	100	\$ 74.111.200,00	2	2	2,00	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PUENTE ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER
1985	\$ 493.377.720,00	30	\$ 148.013.316,00	12	12	3,60	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNARDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	67	\$ 65.134.639,60	4	4	2,68	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
010	\$ 5.525.814.409,00	9,93	\$ 548.713.370,81		5 unidades de bateas, 1 muro de contención. Total 5 unidades	5,0	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	15,00	\$ 109.693.672,65	4,00	4	0,6	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	30,00	\$ 18.186.982,80	3,00	3	0,9	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1985	\$ 493.377.720,00	70,00	\$ 345.364.404,00	12,00	12	8,4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNARDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	33,00	\$ 32.081.240,40	4,00	4	1,32	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
58	\$ 731.291.151,00	85,00		4,00	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70,00		3,00	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,05	\$ 739.652.158,22	8,22	8	0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
1821	\$ 3.286.860.887,00	75,00	\$ 2.465.145.665,25	10,00	7,0	7,00	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE
2590	\$ 1.330.652.577,00	100,00	\$ 1.330.652.577,00	98,00	98	98,00	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025					203,16		UNIDADES

META 92. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

VOLVER

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTADOS	OBJETO
2635	\$ 3.583.806.882,00	93,00	\$ 3.332.940.400,26	2,40		2,23	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
2635	\$ 3.583.806.882,00	7,00	\$ 250.866.481,74	2,40		0,17	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.

LP-SV-02080-2022	\$ 856.916.668,00	100,00	\$ 856.916.668,00	0,76		0,75	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 47% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0	0,46	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 80% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0,33	0,32	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS			\$ 4.590.723.550,00				
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025					3,93	KM PAVIMENTADOS	

META 93. Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento

VOLVER

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	c	AVANCE EN KM PAVIMENTADOS	OBJETO
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	12,70		1916,00	12,7	243,33	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	39,70		1916,00	27	223,67	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS							
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025						467,01	KM DE CARACTERIZACION Y CATEGORIZACION VIAL

META 94. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS

VOLVER

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	ESTUDIOS REALIZADOS	OBJETO
CTOI-02532-2023 LP-FC-38-2023	\$ 836.213.000,00	100,00	\$ -	0,15	0,15	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SASV-02388-2021	\$ 156.473.514,00	100,00	\$ 156.473.514,00	1,00	1,00	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
		100,00			1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS ARBOLEDAS-SALAZAR, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025					2,15	UNIDADES

META 95. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias y urbanas

VOLVER

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA DOS	OBJETO
		100,00	\$ -	1,00	1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES COMO RESGUARDO UNIDO UWA COMUNIDADES DE CASCAJAL Y CAMPO HERMOSO, ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INV. 1943 CONTR 25	\$ 460.155.039,00	0,13	\$ 57.859.972,00	1,00	0,13	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025					1,13	UNIDADES

META 96. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PUENTES HAMACAS

[VOLVER](#)

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTA DOS	OBJETO
00168-202	\$ 454.562.500,00	100	\$ 454.562.500,00	1	1,0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJAL Y MULERA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA Y UNCASIA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO UWA, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
PTE	\$ 586.000.000,00	100	\$ 586.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER
2388	\$ 633.886.033,70	100	\$ 633.886.033,70	1	1,0	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
4133	\$ 200.000.000,00	100	\$ 200.000.000,00	1	1,0	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
953	\$ 358.000.000,00	100	\$ 358.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN VIAL PR 50+600 DE LA CARRETERRA AGUACHICA-OCAÑA, RUTA NACIONAL 7007 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025				5,00	UNIDADES	

META 97 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS

[VOLVER](#)

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	OBJETO
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025						

META 98 CAMINOS ANESTRALES CON MANTENIMIENTO

[VOLVER](#)

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	KM MANTENID OS	OBJETO
168	\$ 406.562.500,00	30,00	\$ 121.968.750,00	8,50	30,00	2,55	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
168	\$ 406.562.500,00	100,00	\$ 284.593.750,00	8,50	70,00	5,95	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2025					8,50		KM CAMINOS NACESTRALES CON MANTENIMINETO