

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE MARZO DE 2026***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.1	Mejoramiento de la red vial secundaria										
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META					PROYECTADA	ALCANZADA	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
						1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026	DEPARTAMENTO											
						SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
87	Km mejorados			80	32	46,24	144,5%	57,8%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312			
									89.324	10.830		59.983	18.511	29.818		119.142			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	5.272	Jóvenes 18-24	6.515	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	6.871	Adultos 25-62	29.196			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	4.762	3ra Edad 65 y más	6.295	Víctima		OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	
					58.911				

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial							1.5.1.2	Mejoramiento de red vial terciaria								
				SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)								
				DESCRIPCIÓN META								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)								
				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO											
88	Km mejorados							30	12,5	18,17	145,4%	60,6%	2.500	500		2.000		6.500		9.000
						24.609	24.609				27.867		52.476							

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	11.154	Jóvenes 18-24	10.988	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	12.908	Adultos 25-62	38.743	89.359		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	8.510	3ra Edad 65 y más	7.056			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	Tibú	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Villa Caro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.3	Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas											
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)										
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO																
89	Puentes mejorados				10	4	19,35	483,8%	193,5%	1.000	1.000									1.000
										938	938						10.511		11.449	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	9.776	Jóvenes 18-24	9.570	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias			Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	11.418	Adultos 25-62	37.336			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	7.448	3ra Edad 65 y más	6.072			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad		
							81.620				

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	San Calixto	N/A
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.4	Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
	INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO							
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
90		Km mantenidos		850	400	1.037,26	259,3%	122,0%	1.000	1.000				500		1.500
									7.627	7.627						7.627

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	17.455	Jóvenes 18-24	19.841	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	30.796	Adultos 25-62	84.386	185.646		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	15.969	3ra Edad 65 y más	17.199			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	Sardinata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durania	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ocaña	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Hacarí	N/A	La Playa	San Calixto	N/A	2026
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	2027	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.5	Construcción de obras de arte de la red vial					
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)					
	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)													
	DEPARTAMENTO								NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO										
91	Número de obras de arte			150	70	204,16	291,7%	136,1%	7.541	4.037	3.504	2.372	9.913	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12.295	Jóvenes 18-24	12.725	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	14.587	Adultos 25-62	52.936			111.447	En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	9.723	3ra Edad 65 y más	9.181			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.6	Pavimentación de Vías urbanas							
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META				PROYECTADA	ALCANZADA	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)									
				1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO												
92	Km Vías urbanas pavimentadas			50	20	3,93	19,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000
									3.593	3.593						3.593

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	11.691	Jóvenes 18-24	18.318	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	16.085	Adultos 25-62	85.037	159.534		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	12.263	3ra Edad 65 y más	16.140			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	2027	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.2	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)										
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META					PROYECTADA	ALCANZADA	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)											
						1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
				SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO											
94	Número de Estudios y diseños realizados			15	5	2,15	43,0%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969			
									168	168					298	466			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62		En condición de Discapacidad		Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle				
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más		Víctima		OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad				

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	2027

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.3	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas								
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META					FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)											
						DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO													
95	Número de Estudios y diseños realizados				15	5	1,13	22,6%	7,5%							200	200
																168	168

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	N/A	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	N/A		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.4	Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial							
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)						
	DESCRIPCIÓN META					PROYECTADA	ALCANZADA	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)								
						1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
						SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
96	Número de Estudios			20	8	5,00	62,5%	25,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975
									1.435	168		1.267		586		2.021

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.5	Estudios y Diseños para obras complementarias											
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META					PROYECTADA 1er Trimestre 2026	ALCANZADA 1er Trimestre 2026	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)												
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
				SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO												
97	Número de Estudios			3	1					168	168									168

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Ethias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

Año	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.6	Caminos ancestrales con mantenimiento										
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META					PROYECTADA 1er Trimestre 2026	ALCANZADA 1er Trimestre 2026	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)											
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
				SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO											
98	Km de caminos ancestrales			10	10	12,75	127,5%	127,5%	554	554					227		227		
				554	554									121		675			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	1.918	Jóvenes 18-24	2.105	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Ethias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	2.443	Adultos 25-62	9.299	19.635		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	1.699	3ra Edad 65 y más	2.171			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	N/A	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	N/A		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

SECRETARÍA DE VÍAS

**INDICADORES DE RESULTADO
31 DE MARZO DE 2026**

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

INDICADORES DE RESULTADO A 31 DE MARZO DE 2026

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE MARZO DE 2026

SECRETARÍA DE VÍAS

N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)					TOTAL FUENTES	● ● ●		
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS
			1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	32	46,24	144,5%	57,8%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312	●
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	13	18,17	145,4%	60,6%	2.500	500		2.000		6.500		9.000	●
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	4	19,35	483,8%	193,5%	1.000	1.000						1.000	●
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	400	1.037,26	259,3%	122,0%	1.000	1.000				500		1.500	●
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	70	204,16	291,7%	136,1%									●
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	20	3,93	19,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000	●
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.449	1.610,00	111,1%	84,0%	1.105			1.105				1.105	●
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	5	2,15	43,0%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969	●
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	5	1,13	22,6%	7,5%						200		200	●
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	5,00	62,5%	25,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975	●
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	1												●
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	12,75	127,5%	127,5%						227		227	●

SECRETARÍA DE VÍAS

N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)			● ● ●
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.5 VÍAS															
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial															
87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	32	46	144,5%	57,8%	89.324	10.830		59.983	18.511	29.818		119.142	●
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	13	18	145,4%	60,6%	24.609	24.609				27.867		52.476	●
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	4	19	483,8%	193,5%	938	938				10.511		11.449	●
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	400	1.037	259,3%	122,0%	7.627	7.627						7.627	●
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	70	204	291,7%	136,1%	7.541	4.037						3.593	●
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	20	4	19,7%	7,9%	645	3.593						645	●
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión															
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.449	1.610	111,1%	84,0%	168	168				298		466	●
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	5	2	43,0%	14,3%	168	168				57		225	●
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	5	1	22,6%	7,5%	1.435	168		1.267		586		2.021	●
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	5	62,5%	25,0%	168	168						168	●
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	1				554	554				121		675	●
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	13	127,5%	127,5%									●

SECRETARÍA DE VÍAS							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
53.473	41.828		7.145	4.500	73.815		127.288
133.177	52.860		61.250	18.511	68.960	298	198.487
249,05%	126,37%		857,24%	411,36%	93,42%	# DIV/0!	155,94%

ANEXOS

META 87. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA

# CONTRAT.	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTADOS	OBJETO
SA-SV-02388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		5,19	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		5,50	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
010	\$ 3.622.838.718,00	74,67	\$ 2.705.173.670,73	2,70		2,29	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SA-SV-02388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		0,21	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		0,46	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
1724	\$ 40.655.237.964,00	98,00	\$ 39.842.133.204,72	8,55		8,38	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
1700	\$ 12.974.581.261,00	100,00	\$ 12.974.581.261,00	2,02		2,02	MEJORAMIENTO TRAMO DE VIA PUENTE GOMEZ-SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870 MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - PURISIMA
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
008	\$ 13.542.191.405,00	78,00	\$ 10.562.909.295,90	1,00		0,63	"MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS - SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE
2520	\$ 10.490.258.754,00	100,00	\$ 10.490.258.754,00	10,00		10,00	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHINÁCOTA TOLEDO, SECTOR CHINÁCOTA ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER.
2334	\$ 7.942.585.917,00	80,00	\$ 6.354.068.733,60	1,40		1,12	MEJORAMIENTO DE LA VIAS PUENTE GOMEZ GRAMALOTE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 70.355.955.314,00	0,48	\$ 335.597.906,85	8,22		0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
1724	\$ 40.655.237.964,00	2,00	\$ 813.104.759,28	8,55		0,17	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
SI-02531-2023	\$ 2.561.206.542,00	0,72	\$ 1.844.068.710,24	1,00		0,72	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN SEGUNDA ETAPA DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	0,12	\$ 6.741.540.384,00	12,88		1,55	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	31,32	\$ 616.556.945,77	12,88	1,11	0,14	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,70	\$ 851.307.059,30	5,55		0,86	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

1821	\$ 12.036.053.345,00	75,00	\$ 12.036.053.345,00	1,00	0,450	0,45	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	90,00	\$ 2.840.000.000,00	2,98	11,45	1,26	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN 2021004540033
2532	\$ 70.355.955.314,00	100,00	\$ 2.687.597.492,99	5,22	21,000	1,13	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	31,32	\$ 5.751.312.728,32	12,88	0,24	3,086	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
03325-2025	\$ 972.671.763,23	100,00	\$ 972.671.763,23	0,22	100,00	0,22	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO.

TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 87	46,24	KM PAVIMENTADOS
-------------------------------------------------	--------------	------------------------

META 88. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

	CONTRATO	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
	2590	\$ 24.463.027.326,00	50,90	\$ 12.451.680.908,93	14,12		8,60	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	2590	\$ 24.463.027.326,00	3,53	\$ 863.544.864,61	14,12		1,01	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	58	\$ 731.291.151,00	85,00	\$ 621.597.478,35	0,54		0,46	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
	71	\$ 573.606.816,00	100,00	\$ 573.606.816,00	0,45		0,45	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
	1987	\$ 438.496.992,00	70,00	\$ 306.947.894,40	0,28		0,20	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
	1986	\$ 394.593.969,43	100,00	\$ 394.593.969,43	0,30		0,30	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PUENTE ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER
	2315	\$ 4.202.483.702,00	67,00	\$ 2.815.664.080,34	2,19		1,47	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVÍAS
	CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	11,45	\$ 3.550.000.000,00	2,98	11,45	0,34	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN
	CONV. 1943 CONTR 2590	\$ 24.463.027.326,00	87,00	\$ 2.512.352.906,38	14,12		1,45	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	CONV. 1943 CONTR 2590	\$ 22.960.506.275,00	100,00	\$ 2.230.969.547,00	14,40	13,100	1,44	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	100,00	\$ 3.550.000.000,00	2,98	0,88	2,46	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN 2021004540033
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 88						18,17	KM PAVIMENTADOS	

META 89 . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O PUENTE HAMACAS

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	PUENTES IN	OBJETO
CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	90,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,90	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIÓ MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	90,00	\$ 580.500.000,00	1,00		0,90	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	10,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,10	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIÓ MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	10,00	\$ 645.000,00	1,00		0,10	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CS-SV-00096-2023	\$ 728.841.366,00	100,00	\$ 728.841.366,00	2,00		2,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERIA SAN CALIXTO - SANTA CATALINA, SECTOR ACCESO A LA VEREDA SANTA CATALINA - MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CONV. 168	\$ 48.000.000,00	30,00	\$ 14.400.000,00	1,00		0,30	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
168	\$ 48.000.000,00	0,70	\$ 33.600.000,00	1,00		0,70	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 13.501.823.698,00	1,00	\$ 2.250.303.949,67	16,00		1,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
LP-SV-04133-2025	\$ 2.060.456.289,00	0,35	\$ 721.159.701,15	1,00		0,35	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MINICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 11.320.000.000,00	90,00	\$ 10.510.000.000,00	16,00		13,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 89						19,35	UNIDADES

META 90 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO EN VIAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS (COMBOS VIALES)

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	KM MANTENIMIENTOS	OBJETO
00015	\$ 199.998.980,00	50,00		19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00038	\$ 203.109.859,00	100,00		12,79	12,79	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 66NS04 ALTO MEJUE TOLEDO CHORRO COLORADO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER
44	\$ 109.683.391,00	50,00		50,00	5,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AEROPUERTO LA PISTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRETEABLE LA PAZ LA PISTA DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA
00015	\$ 199.998.980,00	50,00	\$ 99.999.490,00	19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00035-2024	\$ 319.,000.000	100,00	319,000,000	336,00	336,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en el municipio de Ocaña, y se realiza en las siguientes veredas, reporte presentado por el Secretario de vias del municipio de ocaña: agua de la virgen, las liscas, puerto chuelo, el puente, espiritu Santo, la esperanza, cerro de la flores, la
				62,00	62,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda las timbas, brisas de la frontera, km 15,KM 60, La Paz, Barrancas porvenir, vereda el bojoso y vereda villa carmen.Presentado por la comunidad, la cual aporó el valor de
CI-SV-02372-2025	\$ 200.000.000,00	90,00	\$ 100.000.000,00	2,80	2,52	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, y MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCERIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

					22,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda la paz 6,5 km y vereda mira flores 15,5, com bos viales comodatos ASCAMCAT
CI-SV-02345-2025	\$ 400.000.000,00	70,00	\$ 400.000.000,00	39,00	27,30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LOS MUNICIPIOS DE HERRAN- RAGONVALIA- CHINACOTA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRÁN- RAGONVALIA- CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER
CI-SV-00173-2024	\$ 189.800.000,00	100,00	\$ 189.800.000,00	32,00	32,00	Aunar esfuerzos entre el departamento Norte de Santander y el municipio de Durania para el matenimiento de las vias terciarias del municipio de Durania
					20,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda Corinto ASCAMCAT
CI-SV-02812-2025	\$ 200.000.000,00	50,00	\$ 100.000.000,00	18,10	9,05	MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCE RUTA NACIONAL 45A08 MALPASO (LA PRIMAVERA) – CACHIRA, MUNICIPIO DEL CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02812-2025	\$ 200.000.000,00	50,00	\$ 100.000.000,00	18,10	9,05	MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCE RUTA NACIONAL 45A08 MALPASO (LA PRIMAVERA) – CACHIRA, MUNICIPIO DEL CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-3072-2025	\$ 833.135.009,70	62,77	\$ 817.668.000,00	72,00	70,56	MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA LA PLAYA HACAR SAN CALIXTO NORTE DE SANTADER
CI-SV-2851-2025	\$ 1.395.977.839,00	90,00	\$ 1.256.324.900,00	67,10	60,39	MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTILLA ARBOLEDAS SALAZAR SANTIAGO Y EL CORREGIMIENTO DE CORNEJO

	MUNICIPIO	ALCANCE	RECURSOS		
	REMOLINO LA LEGIA	3,6			
	VIILA DEL CARMEN	8			
	LA LLANA	12			
	TOTALES	23,6			23,60
	ARBOLEDAS	9,5	456.134.840,00		
	SARDINATA	16	482.481.718,00		
	CACHIRA	30	288.521.626,00		
	MUTISCUA	21,5	169.909.593,00		
	VILLA ROSARIO	5	76.685.543,00		
	LOURDES	16	55.208.936,00		
	TOTALES	98,00	1.528.942.256,00		98,00
ESTOS REPORTES SE DAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE RIESGO, ENCARGADA DE ADMINSTRAR ALGUNOS DE LOS COMBOS VIALES.					

QUEBRADA LA ESPERANZA	24	SANTA LUCIA	ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA SECRETRIA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA
		LLANO VERDE	
		QUEBRADA LA ESPERANZA	
CERRO DE LAS FLORES	20	LAGUNITAS	
		CERRO DE LAS FLORES	
		ALTO DE TRINIDAD	
LA FLORESTA	5	SAN CAYETANO	
AGUAS CLARAS	13	SANTA RITA	
		CRISTO REY	
PORTACHUELO	4	LA RINCONADA	
OTARE	23	VIA PRINCIPAL (SUMARE A PAN DE CERRO DE MONTE NEGRO)	
OCAÑA	110	OCAÑA	ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA SECRETRIA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA(COMBOS VIALES)
TIBU (VERADA CORINTO)	29	VERADA CORINTO	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatumbo y se realiza en la vereda Corinto(informacion suministrada por ASCAMCAT
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 90		1037,26	KM MANTENIDOS

META 91. CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	OBRAS DE ARTE	DE OBRAS DE ARTE	OBJETO
010	\$ 5.525.814.409,00	74,67	\$ 4.126.125.619,20		44 MUROS DE CONTENCIÓN	58,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	85	\$ 621.597.478,35	4	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
71	\$ 92.957.390,00	100	\$ 92.957.390,00	4	4	4,00	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70	\$ 42.436.293,20	3	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1986	\$ 74.111.200,00	100	\$ 74.111.200,00	2	2	2,00	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PUENTE ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER
1985	\$ 493.377.720,00	30	\$ 148.013.316,00	12	12	3,60	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNANRDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	67	\$ 65.134.639,60	4	4	2,68	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
010	\$ 5.525.814.409,00	9,93	\$ 548.713.370,81		5 unidades de bateas, 1 muro de	5,0	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	15,00	\$ 109.693.672,65	4,00	4	0,6	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	30,00	\$ 18.186.982,80	3,00	3	0,9	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1985	\$ 493.377.720,00	70,00	\$ 345.364.404,00	12,00	12	8,4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNANRDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	33,00	\$ 32.081.240,40	4,00	4	1,32	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS

58	\$ 731.291.151,00	85,00		4,00	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70,00		3,00	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
2532	\$ 14.434.453.644,72	1,05	\$ 739.652.158,22	8,22	8	0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
1821	\$ 3.286.860.887,00	75,00	\$ 2.465.145.665,25	10,00	7,0	7,00	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2590	\$ 1.330.652.577,00	100,00	\$ 1.330.652.577,00	98,00	98	98,00	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
03325-2025	\$ 284.163.662,77	100,00	\$ 284.163.662,77	100,00	1,00	1,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO.
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 91					204,16		UNIDADES

META 92. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
2635	\$ 3.583.806.882,00	93,00	\$ 3.332.940.400,26	2,40		2,23	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
2635	\$ 3.583.806.882,00	7,00	\$ 250.866.481,74	2,40		0,17	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
LP-SV-02080-2022	\$ 856.916.668,00	100,00	\$ 856.916.668,00	0,76		0,75	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 47% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0	0,46	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 80% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0,33	0,32	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS			\$ 4.590.723.550,00				
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 92					3,93		KM PAVIMENTADOS

META 93. Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	12,70		1916,00	12,7	243,33	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	27,00		1916,00	27	223,67	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	44,00		1916,00	44	1143,00	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS							
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 93						1610,01	KM DE CARACTERIZACION Y CATEGORIZACION VIAL

META 94. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	ESTUDIOS REALIZADOS	OBJETO
CTOI-02532-2023 LP-FC-38-2023	\$ 836.213.000,00	100,00	\$ -	0,15	0,15	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SA-SV-02388-2021	\$ 156.473.514,00	100,00	\$ 156.473.514,00	1,00	1,00	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
		100,00			1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS ARBOLEDAS-SALAZAR, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 94					2,15	UNIDADES

META 95. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTADO	OBJETO
		100,00	\$ -	1,00	1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES COMO RESGUARDO UNIDO UWA COMUNIDADES DE CASCAJAL Y CAMPO HERMOSO, ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INV. 1943 CONTR 25	\$ 460.155.039,00	0,13	\$ 57.859.972,00	1,00	0,13	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 95					1,13	UNIDADES

META 96. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PUENTES HAMACAS

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN KM PAVIMENTADO	OBJETO
00168-202	\$ 454.562.500,00	100	\$ 454.562.500,00	1	1,0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJAL Y MULERA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA Y UNCASIA DEL RESGUARDO INDIGENA UNIDO UWA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
PTE	\$ 586.000.000,00	100	\$ 586.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER
2388	\$ 633.886.033,70	100	\$ 633.886.033,70	1	1,0	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
4133	\$ 200.000.000,00	100	\$ 200.000.000,00	1	1,0	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
953	\$ 358.000.000,00	100	\$ 358.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN VIAL PR 50+600 DE LA CARRETERRA AGUACHICA-OCAÑA, RUTA NACIONAL 7007 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 96					5,00	UNIDADES

META 97 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	OBJETO
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025						

META 98 CAMINOS ANESTRALES CON MANTENIMIENTO

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	KM MANTENIDOS	OBJETO
168	\$ 406.562.500,00	30,00	\$ 121.968.750,00	8,50	30,00	2,55	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
168	\$ 406.562.500,00	100,00	\$ 284.593.750,00	8,50	70,00	5,95	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
3479-2025	\$ 445.362.500,00	50,00	\$ 222.681.250,00	8,50	50,00	4,25	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LAS ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD D ELA LAGUNA DEL RESGUARADO INDIGENA UNIDO U'WA MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A MARZO 31 DEL 2025 META 98					12,75	KM CAMINOS NACESTRALES CON MANTENIMINETO	