

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE MARZO DE 2026***

GAS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

N° Meta PDD	1.10.	GAS	1.10.1	Gas domiciliario, motor de progreso social					1.10.1.1	Redes internas de gas combustible instaladas										
	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)										
						1er Trimestre 2026	1er Trimestre 2026	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)												
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
SUBTOTAL DEPTO										R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
164	Viviendas con red interna de gas combustible instalada				12.000	5.250	1.609	30,6%	13,4%	3.297,3	3.297,3									3.297,3
										1.569,1	1.569,1								1.569,1	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Ethias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62	4.827		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más	4.827		Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Municipios																				Año	
	N/A	N/A	N/A	N/A	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024	
	N/A	N/A	N/A	El Tarra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A		N/A
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Convención	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	El Tarra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Hacarí	N/A	La Playa	N/A	Teorama	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se instalaron red interna de gas combustible GLP a 1147 usuarios en el municipio El Tarra, 169 usuarios en el municipio de la Playa de Belén, 219 usuarios en el municipio de Bucarasica para un total de 1535 usuarios conectados con redes internas de gas combustible GLP, a través del convenio de asociación N°00111 del 2022, cuyo objeto es la transferencia de los recursos destinados a cubrirlos subsidios por derechos de conexión de gas domiciliario para los estratos 1 y 2 de los municipios de Teorama, Convención, El Tarra, La Playa de Belén, Bucarasica y Hacarí en favor de la empresa COMPRIGAS S.A.S E.S.P. Actualmente se encuentran en proceso de instalacion en los municipios del El Tarra, Bucarasica, Hacarí, Teorama y Convención pero aun no se han efectuado pagos debido a que se encuentra en proceso de incorporación de los recursos ya que son vigencias expiradas por lo tanto se necesita aprobación por parte de la Asamblea mediante Ordenanza.

Se instalaron la red interna de combustible GLP a 74 usuarios del Centro Poblado La Laguna del municipio de Mutiscua a través del contrato CD-SGMES-03086-2025 cuyo objeto es Transferencia de los recursos destinados a cubrir los subsidios por derecho de conexión de gas domiciliario en los domicilios de estratos 1 y 2 del centro poblado de La Laguna, ubicados en el municipio de Mutiscua en favor de la empresa Comprigas SAS ESP. Con esto se llega a un total de 1.609 (1.535+74) usuarios beneficiados con el subsidio para el derecho a conexión de gas domiciliario GLP.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

N° Meta PDD	1,8	MINERÍA	1.10.1	Gas domiciliario, motor de progreso social				1.10.1.2	Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas									
	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)									
					FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)													
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
SUBTOTAL DEPTO									R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
165	Municipios beneficiados			8	2	2	100,0%	25,0%	140,0	140,0							140,0	
									139,7	139,7						139,7		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Ethias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

Año											Año										
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se celebró el convenio interadministrativo n°02916 de 2024 que tiene por objeto: "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, de colaboración, cooperación y coordinación para llevar a cabo la construcción de paso de red de gas domiciliario en el municipio de Chitaga para el cumplimiento y desarrollo del proyecto "diseño construcción de redes de gas domiciliario en Norte de Santander Chitaga con el código bpin:2024004540090", el cual se encuentra finalizado. Igualmente se ejecutó el contrato MC-SGMES-02818-2025 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR EL USO RESPONSABLE DE GAS DOMICILIARIO EN HOGARES VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO PARTE DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS POR REDES EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER", este proceso se encuentra en la etapa de liquidación.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE MARZO DE 2026***

GAS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE MARZO DE 2026
SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							●	
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
GAS															
1.10.1 Gas domiciliario, motor de progreso social															
164	Viviendas con red interna de gas combustible instalada (Redes internas de gas combustible instaladas)	12.000	5.250	1.609	30,6%	13,4%	3.297,3	3.297,3					3.297,3	●	
165	Municipios beneficiados (Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas)	8	2	2	100,0%	25,0%	140,0	140,0					140,0	●	

N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							●	
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
GAS															
1.10.1 Gas domiciliario, motor de progreso social															
164	Viviendas con red interna de gas combustible instalada (Redes internas de gas combustible instaladas)	12.000	5.250	1.609	30,6%	13,4%	1.569,1	1.569,1					1.569,1	●	
165	Municipios beneficiados (Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas)	8	2	2	100,0%	25,0%	139,7	139,7					139,7	●	

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE									
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 1er Trimestre 2026)		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
3.437,3	3.437,3						3.437,3		
1.708,8	1.708,8						1.708,8		
49,71%	49,71%						49,71%		

ANEXOS

1.10.1 Gas domiciliario, motor de progreso social

164 Viviendas con red interna de gas combustible instalada (Redes internas de gas combustible instaladas)

165 Municipios beneficiados (Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas)