

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
30 DE JUNIO 2026***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.1	Mejoramiento de la red vial secundaria												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO					
87	Km mejorados			80	39	51,54	132,1%	64,4%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312					
									95.179	11.029		65.639	18.511	29.818		124.997					

IMPACTO POBLACIONAL														
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	5.272	Jóvenes 18-28	6.515	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-11	6.871	Adultos 29-59	29.196	58.911		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 12-17	4.762	Persona Mayor ≥60	6.295			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad			

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Ver anexo al final																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.2	Mejoramiento de red vial terciaria								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
88	Km mejorados			30	15,0	18,60	124,0%	62,0%	2.500	500		2.000		6.500		9.000	
									25.908	25.908				27.867		53.775	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12.759	Jóvenes 18-28	12.486	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	14.804	Adultos 29-59	44.255	101.997		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	9.735	Persona Mayor ≥60	7.958			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	Tibú	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chinácota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Convención	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Villa Caro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.3	Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)													
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)													
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
89	Puentes mejorados			10	5	20,50	410,0%	205,0%	1.000	1.000						1.000						
									1.398	1.398				13.472		14.870						

IMPACTO POBLACIONAL														
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	9.776	Jóvenes 18-28	9.570	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-11	11.418	Adultos 29-59	37.336	81.620		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 12-17	7.448	Persona Mayor ≥60	6.072			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad			

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	San Calixto	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	2027

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Ver anexo al final																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.4	Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
	90	Km mantenidos							850	450	1.066,01	236,9%	125,4%	1.000	1.000			
	8.945				8.945										8.945			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	424.765	Jóvenes 18-28	20.533	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	31.618	Adultos 29-59	88.040	599.419		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	16.481	Persona Mayor ≥60	17.982			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	Sardinata	Lourdes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durania	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ocaña	N/A	Cáchira	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Lourdes	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Silos	Hacarí	N/A	La Playa	San Calixto	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial					1.5.1.5	Construcción de obras de arte de la red vial												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)													
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)													
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
91	Número de obras de arte			150	80	222,16	277,7%	148,1%														
									8.362	4.037		4.325		7.406		15.768						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12.295	Jóvenes 18-28	12.725	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	14.587	Adultos 29-59	52.936	111.447		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	9.723	Persona Mayor ≥60	9.181			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	N/A	Tibú	Bucarasica	N/A	N/A	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	Ragonvalia	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver anexo al final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial				1.5.1.6	Pavimentación de Vías urbanas												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO					
92	Km Vías urbanas pavimentadas			50	25	3,93	15,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000					
									3.593	3.593						3.593					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	11.691	Jóvenes 18-28	18.318	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	16.085	Adultos 29-59	85.037	159.534		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	12.263	Persona Mayor ≥60	16.140			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.1	Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
									93	Km vías secundarias intervenidas			1.916	1.449	1.610	111,1%
									1.884	645		1.239			1.884	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	151.928	Jóvenes 18-28	192.700	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	193.565	Adultos 29-59	879.670	1.717.992		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	135.771	Persona Mayor ≥60	164.358			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS				1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión						1.5.2.2	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)										
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026						META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
												FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)												
	DESCRIPCIÓN META											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
												SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
94	Número de Estudios y diseños realizados						15	6	2,15	35,8%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969					
												168	168					298	466					
IMPACTO POBLACIONAL																								
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-28			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante							
			Niños y Niñas de 6-11			Adultos 29-59					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle							
			Adolescentes 12-17			Persona Mayor ≥60					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad							
ALCANCE TERRITORIAL																								
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024			
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025			
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026			
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión					1.5.2.3	Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas									
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
95	Número de Estudios y diseños realizados			15	6	2,13	35,5%	14,2%						200		200			
									371	371				57		428			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	Gramalote	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.4	Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
96	Número de Estudios			20	8	6,00	75,0%	30,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975	
									1.435	168		1.267		586		2.021	

IMPACTO POBLACIONAL														
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad			

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	Ocaña	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Playa	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Ver Anexo al Final																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,5	VÍAS				1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión						1.5.2.5	Estudios y Diseños para obras complementarias											
	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026								META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)											
														FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)											
	DESCRIPCIÓN META													DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
														SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
97	Número de Estudios					3	2																		
												168	168							168					
IMPACTO POBLACIONAL																									
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-28			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante								
			Niños y Niñas de 6-11			Adultos 29-59					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle								
			Adolescentes 12-17			Persona Mayor ≥60					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad								
ALCANCE TERRITORIAL																									
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024				
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025				
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026				
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027				
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,5	VÍAS	1.5.2	Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión				1.5.2.6	Caminos ancestrales con mantenimiento								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
98	Km de caminos ancestrales			10	10	17,00	170,0%	170,0%						227		227	
									776	776				121		897	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	1.918	Jóvenes 18-28	2.105	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	2.443	Adultos 29-59	9.299	19.635		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	1.699	Persona Mayor ≥60	2.171			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Chitagá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Toledo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

[Ver Anexo al Final](#)

SECRETARÍA DE VÍAS

***INDICADORES DE RESULTADO
30 DE JUNIO 2026***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE JUNIO 2026

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE JUNIO 2026

SECRETARÍA DE VÍAS

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)				
			PROYECTADA 2do Trimestre 2026	ALCANZADA 2do Trimestre 2026			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
1.5 VÍAS																
1.5.1 Garantizar una eficiente conexión vial																
87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	39	51,54	132,1%	64,4%	41.410	37.910			3.500	44.902		86.312		
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	15	18,60	124,0%	62,0%	2.500	500		2.000		6.500		9.000		
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	5	20,50	410,0%	205,0%	1.000	1.000						1.000		
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	450	1.066,01	236,9%	125,4%	1.000	1.000				500		1.500		
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	80	222,16	277,7%	148,1%										
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	25	3,93	15,7%	7,9%	1.000				1.000	17.000		18.000		
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión																
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.449	1.610,00	111,1%	84,0%	1.105			1.105				1.105		
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	6	2,15	35,8%	14,3%	2.733	818		1.915		2.236		4.969		
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	6	2,13	35,5%	14,2%						200		200		
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	6,00	75,0%	30,0%	2.725	600		2.125		2.250		4.975		
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	2													
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	17,00	170,0%	170,0%						227		227		

SECRETARÍA DE VÍAS

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)				
			PROYECTADA	ALCANZADA	2do Trimestre 2026	2do Trimestre 2026	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
1.5 VÍAS																
1.5.1	Garantizar una eficiente conexión vial															

87	Km mejorados (Mejoramiento de la red vial secundaria)	80	39	52	132,1%	64,4%	95.179	11.029		65.639	18.511	29.818		124.997		
88	Km mejorados (Mejoramiento de red vial terciaria)	30	15	19	124,0%	62,0%	25.908	25.908				27.867		53.775		
89	Puentes mejorados (Mejoramiento y/o mantenimiento de puentes y/o puentes hamacas)	10	5	21	410,0%	205,0%	1.398	1.398				13.472		14.870		
90	Km mantenidos (Mantenimiento preventivo y rutinario en vías secundaria y terciarias (combos viales)	850	450	1.066	236,9%	125,4%	8.945	8.945						8.945		
91	Número de obras de arte (Construcción de obras de arte de la red vial)	150	80	222	277,7%	148,1%	8.362	4.037						3.593		
92	Km Vías urbanas pavimentadas (Pavimentación de Vías urbanas)	50	25	4	15,7%	7,9%	1.884	3.593		1.239				1.884		
1.5.2 Conocimiento del estado la red vial para priorizar la inversión																
93	Km vías secundarias intervenidas (Servicio de información geográfica (SIG) de los corredores del departamento)	1.916	1.449	1.610	111,1%	84,0%	168	168				298		466		
94	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías secundarias. (incluye puentes vehiculares)	15	6	2	35,8%	14,3%	371	371				57		428		
95	Número de Estudios y diseños realizados (Estudios y Diseños para el mejoramiento de vías terciarias y urbanas)	15	6	2	35,5%	14,2%	1.435	168		1.267		586		2.021		
96	Número de Estudios (Estudios y Diseños para el mantenimiento y/o mejoramiento de puentes y/o puente hamacas de la red vial)	20	8	6	75,0%	30,0%	168	168						168		
97	Número de Estudios (Estudios y Diseños para obras complementarias)	3	2				776	776				121		897		
98	Km de caminos ancestrales (Caminos ancestrales con mantenimiento)	10	10	17	170,0%	170,0%										

SECRETARÍA DE VÍAS							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
53.473	41.828		7.145	4.500	73.815		127.288
144.594	56.561		68.145	18.511	71.921	298	212.044
270,41%	135,22%		953,74%	411,36%	97,43%	# DIV/0	166,59%

ANEXOS

META 87. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA

# CONTRAT.	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA DOS	OBJETO
SA-SV-02388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		5,19	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)

2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		5,50	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
010	\$ 3.622.838.718,00	74,67	\$ 2.705.173.670,73	2,70		2,29	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SA-SV-02388	\$ 62.322.279.325,22	21,19	\$ 13.206.090.989,01	12,88		0,21	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
2312	\$ 24.116.203.132,00	76,76	\$ 18.511.597.524,12	8,05		0,46	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINACOTA TOLEDO SECTOR CHINACOTA - ALTO MEJUE MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NOSRTE DE SANTANDER
1724	\$ 40.655.237.964,00	98,00	\$ 39.842.133.204,72	8,55		8,38	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
1700	\$ 12.974.581.261,00	100,00	\$ 12.974.581.261,00	2,02		2,02	MEJORAMIENTO TRAMO DE VIA PUENTE GOMEZ-SALAZAR DEL K14+710 AL K16+870 MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - PURISIMA
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
008	\$ 13.542.191.405,00	78,00	\$ 10.562.909.295,90	1,00		0,63	"MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS - SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE
2520	\$ 10.490.258.754,00	100,00	\$ 10.490.258.754,00	10,00		10,00	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHINÁCOTA TOLEDO, SECTOR CHINÁCOTA ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER.
2334	\$ 7.942.585.917,00	80,00	\$ 6.354.068.733,60	1,40		1,12	MEJORAMIENTO DE LA VIAS PUENTE GOMEZ GRAMALOTE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 70.355.955.314,00	0,48	\$ 335.597.906,85	8,22		0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
1724	\$ 40.655.237.964,00	2,00	\$ 813.104.759,28	8,55		0,17	MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 K12+200; K13+000 K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - TRAMO LARGO
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,21	\$ 851.307.059,30	8,22		0,10	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
SI-02531-2023	\$ 2.561.206.542,00	0,72	\$ 1.844.068.710,24	1,00		0,72	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN SEGUNDA ETAPA DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	0,12	\$ 6.741.540.384,00	12,88		1,55	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	31,32	\$ 616.556.945,77	12,88	1,11	0,14	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 70.355.955.314,00	1,70	\$ 851.307.059,30	5,55		0,86	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
1821	\$ 12.036.053.345,00	75,00	\$ 5.416.224.005,25	1,00	0,450	0,45	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	90,00	\$ 2.840.000.000,00	2,98	11,45	1,26	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN 2021004540033
2532	\$ 70.355.955.314,00	100,00	\$ 2.687.597.492,99	5,22	21,000	1,13	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SA-SV-02388	\$ 55.545.670.790,00	31,32	\$ 5.751.312.728,32	12,88	0,24	3,086	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

03325-2025	\$	972.671.763,23	100,00	\$	972.671.763,23	0,22	100,00	0,22	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO.
1821	\$	12.036.053.345,00	92,00	\$	5.656.945.072,15	1,00	0,470	0,47	MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO - CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2532	\$	40.125.740.775,00	54,00			5,22	0,13	0,13	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
CI- SV- 03391-2025	\$	199.990.825,35	100,00	\$	199.990.825,35	4,70	4,70	4,70	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA 66NS04 SECTOR (ALTO MEJUE- TOLEDO- CHORRO COLORADO) MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 87						51,54		KM PAVIMENTADOS	

META 88. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

	CONTRATO	VALOR	AVANCE TOTAL (%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
	2590	\$ 24.463.027.326,00	50,90	\$ 12.451.680.908,93	14,12		8,60	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	2590	\$ 24.463.027.326,00	3,53	\$ 863.544.864,61	14,12		1,01	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	58	\$ 731.291.151,00	85,00	\$ 621.597.478,35	0,54		0,46	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
	71	\$ 573.606.816,00	100,00	\$ 573.606.816,00	0,45		0,45	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
	1987	\$ 438.496.992,00	70,00	\$ 306.947.894,40	0,28		0,20	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
	1986	\$ 394.593.969,43	100,00	\$ 394.593.969,43	0,30		0,30	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PUENTE ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER
	2315	\$ 4.202.483.702,00	67,00	\$ 2.815.664.080,34	2,19		1,47	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
	CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	11,45	\$ 3.550.000.000,00	2,98	11,45	0,34	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN
	CONV. 1943 CONTR 2590	\$ 24.463.027.326,00	87,00	\$ 2.512.352.906,38	14,12		1,45	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	CONV. 1943 CONTR 2590	\$ 22.960.506.275,00	100,00	\$ 2.230.969.547,00	14,40	13,100	1,44	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
	CTOI-2521-2023	\$ 7.100.000.000,00	100,00	\$ 3.550.000.000,00	2,98	0,88	2,46	GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS - GISAP DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO-VILLACARO, DEL MUNICIPIO DE VILLACARO ETAPA 6, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO BPIN
	CI-SV-3392-2025	\$ 500.000.000,00	100,00	\$ 500.000.000,00	0,21	0,21	0,21	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CHINACOTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LA VEREDA OROZCO ETAPA 3, MUNICIPIO DE CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
	CI-SV-3379-2025	\$ 799.857.783,00	100,00	\$ 799.857.783,00	0,22	0,22	0,22	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CONVENCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA CULEBRITAS MEDIANTE PLACA HUELLA EN PUNTO PRIORIZADO DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 88						18,60		KM PAVIMENTADOS

META 89 . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O PUENTE HAMACAS

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	PUENTES IN	OBJETO
CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	90,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,90	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIO MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033

CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	90,00	\$ 580.500.000,00	1,00		0,90	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CS-SV-00066-2023	\$ 200.000.000,00	10,00	\$ 180.000.000,00	1,00		0,10	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO VEREDA CAÑO INDIO MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER CÓDIGO BPIN: 2021004540033
CS-SV-00122-2023	\$ 645.000.000,00	10,00	\$ 645.000,00	1,00		0,10	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA PEATONAL EN CAÑO NEGRO, VEREDA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CS-SV-00096-2023	\$ 728.841.366,00	100,00	\$ 728.841.366,00	2,00		2,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA SAN CALIXTO - SANTA CATALINA, SECTOR ACCESO A LA VEREDA SANTA CATALINA - MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CONV. 168	\$ 48.000.000,00	30,00	\$ 14.400.000,00	1,00		0,30	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
168	\$ 48.000.000,00	0,70	\$ 33.600.000,00	1,00		0,70	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TOLEDO Y CHITAGA NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 13.501.823.698,00	1,00	\$ 2.250.303.949,67	16,00		1,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
LP-SV-04133-2025	\$ 2.060.456.289,00	0,35	\$ 721.159.701,15	1,00		0,35	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MINICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
2532	\$ 11.320.000.000,00	90,00	\$ 10.510.000.000,00	16,00		13,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN
1821	\$ 3.241.177.208,00	92,00	\$ 2.981.883.031,36	1,00		0,92	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
LP-SV-04133-2025	\$ 2.060.456.289,00	58,00	\$ 460.469.213,00	1,00	0,23	0,23	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MINICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 89					20,50		UNIDADES

META 90 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RUTINARIO EN VIAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS (COMBOS VIALES)

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	KM MANTENIDOS	OBJETO
00015	\$ 199.998.980,00	50,00		19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00038	\$ 203.109.859,00	100,00		12,79	12,79	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 66NS04 ALTO MEJUE TOLEDO CHORRO COLORADO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER
44	\$ 109.683.391,00	50,00		50,00	5,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AEROPUERTO LA PISTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRETEABLE LA PAZ LA PISTA DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA
00015	\$ 199.998.980,00	50,00	\$ 99.999.490,00	19,00	9,50	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHITAGA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CHITAGA- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
00035-2024	\$ 319.,000.000	100,00	319,000,000	336,00	336,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en el municipio de Ocaña, y se realiza en las siguientes veredas, reporte presentado por el Secretario de vias del municipio de ocaña: agua de la virgen, las liscas, puerto chuelo, el puente, espiritu Santo, la esperanza, cerro de la flores, la
				62,00	62,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda las timbas, brisas de la frontera, km 15,KM 60, La Paz, Barrancas porvenir, vereda el bojoso y vereda villa carmen.Presentado por la comunidad, la cual aporoto el valor de
CI-SV-02372-2025	\$ 200.000.000,00	90,00	\$ 100.000.000,00	2,80	2,52	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, y MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE
					22,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatatumbo y se realiza en las siguientes veredas : verdad la paz 6,5 km y vereda mira flores 15,5, com bos viales comodatos ASCAMCAT
CI-SV-02345-2025	\$ 400.000.000,00	70,00	\$ 400.000.000,00	39,00	27,30	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LOS MUNICIPIOS DE HERRÁN- RAGONVALIA- CHINÁCOTA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRÁN- RAGONVALIA- CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER

CI-SV-00173-2024	\$ 189.800.000,00	100,00	\$ 189.800.000,00	32,00	32,00	Aunar esfuerzos entre el departamento Norte de Santander y el municipio de Durania para el matenimiento de las vias terciarias del municipio de Durania
					20,00	Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatatumbo y se realiza en las siguientes veredas : vereda Corinto ASCAMCAT
CI-SV-02812-2025	\$ 200.000.000,00	50,00	\$ 100.000.000,00	18,10	9,05	MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCE RUTA NACIONAL 45A08 MALPASO (LA PRIMAVERA) – CACHIRA, MUNICIPIO DEL CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02812-2025	\$ 200.000.000,00	50,00	\$ 100.000.000,00	18,10	9,05	MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCE RUTA NACIONAL 45A08 MALPASO (LA PRIMAVERA) – CACHIRA, MUNICIPIO DEL CACHIRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-3072-2025	\$ 833.135.009,70	62,77	\$ 817.668.000,00	72,00	70,56	MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA LA PLAYA HACAR SAN CALIXTO NORTE DE SANTADER
CI-SV-2851-2025	\$ 1.395.977.839,00	90,00	\$ 1.256.324.900,00	67,10	60,39	MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTILLA ARBOLEDAS SALAZAR SANTIAGO Y EL CORREGIMIENTO DE CORNEJO

	MUNICIPIO	ALCANCE	RECURSOS		ESTOS REPORTES SE DAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE RIESGO, ENCARGADA DE ADMINSTRAR ALGUNOS DE LOS COMBOS VIALES.
	REMOLINO LA LEGIA	3,6			
	VIILA DEL CARMEN	8			
	LA LLANA	12			
	TOTALES	23,6		23,60	
	ARBOLEDAS	9,5	456.134.840,00		
	SARDINATA	16	482.481.718,00		
	CACHIRA	30	288.521.626,00		
	MUTISCUA	21,5	169.909.593,00		
	VILLA ROSARIO	5	76.685.543,00		
	LOURDES	16	55.208.936,00		
	TOTALES	98,00	1.528.942.256,00	98,00	

QUEBRADA LA ESPERANZA	24	SANTA LUCIA	ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA SECRETRIA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA
		LLANO VERDE	
		QUEBRADA LA ESPERANZA	
CERRO DE LAS FLORES	20	LAGUNITAS	
		CERRO DE LAS FLORES	
		ALTO DE TRINIDAD	
LA FLORESTA	5	SAN CAYETANO	
AGUAS CLARAS	13	SANTA RITA	
		CRISTO REY	

PORTACHUELO		4	LA RINCONADA		ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA SECRETRIA DE VIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA(COMBOS VIALES)	
OTARE		23	VIA PRINCIPAL			
			(SUMARE A PAN DE CERRO DE MONTE NEGRO			
OCAÑA		110	OCAÑA			
TIBU (VERADA CORINTO)		29	VERADA CORINTO		Este cantidad de km de mantenimiento se realiza en la zona del catatatumbo y se realiza en la vereda Corinto(informacion suministrada por ASCAMCAT	
CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	KM MANTENIDOS	OBJETO
CI-SV-3072-2025	\$ 1.397.923.289,00	100,00	\$ 580.255.289,00	72,00	1,44	MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA LA PLAYA HACAR SAN CALIXTO NORTE DE SANTADER
CI-SV-2851-2025	\$ 1.395.977.839,00	100,00	\$ 139.597.783,90	67,10	6,71	MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTILLA ARBOLEDAS SALAZAR SANTIAGO Y EL CORREGIMIENTO DE CORNEJO
CI-SV-3390-2025	\$ 499.916.323,00	100,00	\$ 499.916.323,00	12,00	12,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE LOURDES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LOURDES SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-03378-2025	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 100.000.000,00	8,60	8,60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE SILOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SILOS - BÁBEGA, MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 90					1066,01	KM MANTENIDOS

META 91. CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	OBRAS DE ARTE	DE OBRAS DE ARTE	OBJETO
010	\$ 5.525.814.409,00	74,67	\$ 4.126.125.619,20		44 MUROS DE CONTENCIÓN	58,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	85	\$ 621.597.478,35	4	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
71	\$ 92.957.390,00	100	\$ 92.957.390,00	4	4	4,00	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70	\$ 42.436.293,20	3	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1986	\$ 74.111.200,00	100	\$ 74.111.200,00	2	2	2,00	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PUENTE ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER
1985	\$ 493.377.720,00	30	\$ 148.013.316,00	12	12	3,60	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNANRDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	67	\$ 65.134.639,60	4	4	2,68	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
010	\$ 5.525.814.409,00	9,93	\$ 548.713.370,81		5 unidades de bateas, 1 muro de	5,0	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
58	\$ 731.291.151,00	15,00	\$ 109.693.672,65	4,00	4	0,6	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	30,00	\$ 18.186.982,80	3,00	3	0,9	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
1985	\$ 493.377.720,00	70,00	\$ 345.364.404,00	12,00	12	8,4	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, SAN BERNANRDO DE CHUCARIMA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER.
2315	\$ 97.215.880,00	33,00	\$ 32.081.240,40	4,00	4	1,32	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL INVIAS
58	\$ 731.291.151,00	85,00		4,00	4	3,40	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022
1987	\$ 60.623.276,00	70,00		3,00	3	2,10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
2532	\$ 14.434.453.644,72	1,05	\$ 739.652.158,22	8,22	8	0,66	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
1821	\$ 3.286.860.887,00	75,00	\$ 2.465.145.665,25	10,00	7,0	7,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO - CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

2590	\$ 1.330.652.577,00	100,00	\$ 1.330.652.577,00	98,00	98	98,00	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
03325-2025	\$ 284.163.662,77	100,00	\$ 284.163.662,77	100,00	1,00	1,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO.
1821	\$ 3.286.860.887,00	100,00	\$ 821.715.221,75	10,00	3,0	3,00	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TOLEDO - CHINÁCOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2532	\$ 14.434.453.644,72	54,00	\$ 5.034.129.299,67	37,00	15	15,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 91					222,16	UNIDADES	

META 92. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
2635	\$ 3.583.806.882,00	93,00	\$ 3.332.940.400,26	2,40		2,23	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
2635	\$ 3.583.806.882,00	7,00	\$ 250.866.481,74	2,40		0,17	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.
LP-SV-02080-2022	\$ 856.916.668,00	100,00	\$ 856.916.668,00	0,76		0,75	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 47% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0	0,46	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CI-SV-02490-2025	\$ 500.000.000,00	Fis 80% Fin 30%	\$ 150.000.000,00	0,98	0,33	0,32	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y EL EMPOPAMPLONA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS			\$ 4.590.723.550,00				
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 92					3,93	KM PAVIMENTADOS	

META 93. SERVICIO D E INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) DE LOS COOREDORWS DEL DEPARTAMENT1

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE TRIM(%)	AVANCE EN KM PAVIMENTA	OBJETO
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	12,70		1916,00	12,7	243,33	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	27,00		1916,00	27	223,67	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00	44,00		1916,00	44	1143,00	CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CMA-SV-00073-2025	\$ 1.820.094.696,00						CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL INVERSION RECURSOS							
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 93						1610,01	KM DE CARACTERIZACION Y CATEGORIZACION VIAL

META 94. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	ESTUDIOS REALIZADO S	OBJETO
CTOI-02532-2023 LP-FC-38-2023	\$ 836.213.000,00	100,00	\$ -	0,15	0,15	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN A VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
SA-SV-02388-2021	\$ 156.473.514,00	100,00	\$ 156.473.514,00	1,00	1,00	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)

		100,00			1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS ARBOLEDAS-SALAZAR, NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 94					2,15	UNIDADES

META 95. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias y Urbanas

CONTRATO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE UNIDADES	OBJETO
		100,00	\$ -	1,00	1,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES COMO RESGUARDO UNIDO UWA COMUNIDADES DE CASCAJAL Y CAMPO HERMOSO, ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NV. 1943 CONTR 25	\$ 460.155.039,00	0,13	\$ 57.859.972,00	1,00	0,13	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
CM-SV-03410-2025	\$ 203.985.734,00	100	\$ 203.985.734,00	1	1,0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VETAS-CAÑO INDIO, MUNICIPIO DE TIBU EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 95					2,13	UNIDADES

META 96. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PUENTES HAMACAS

CONVENIO	VALOR	AVANCE(%)	VR AVANCE	ALCANCE TOTAL	AVANCE EN UNIDAD DE	OBJETO
00168-202	\$ 454.562.500,00	100	\$ 454.562.500,00	1	1,0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE CASCAJAL Y MULERA DEL MUNICIPIO DE CHITAGA Y UNCASIA DEL RESGUARDO INDIGENA UNIDO UWA EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
PTE	\$ 586.000.000,00	100	\$ 586.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER
2388	\$ 633.886.033,70	100	\$ 633.886.033,70	1	1,0	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (AGM)
4133	\$ 200.000.000,00	100	\$ 200.000.000,00	1	1,0	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER
953	\$ 358.000.000,00	100	\$ 358.000.000,00	1	1,0	MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN VIAL PR 50+600 DE LA CARRETERRA AGUACHICA-OCAÑA, RUTA NACIONAL 7007 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

TOTAL AVANCE A JUNIO 30 DEL 2026 META 96	6,00	UNIDADES
--	------	----------